



Einzelplan 2		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2020		Begründung:	
GS Auf der Schanz WC-Sanierung Block A		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q2/2020		Stand	11.11.2019
Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4) 100%		Bauantrag Nutzungsänderung fertiggestellt		1	STATUSEINGABE:
554.885,47 € Projektgenehmigung 21.05.2019		Ausführungsplanung (LP 5) 85%				1	1 = keine Anforderung
530.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 90%				1	2 = geringfügige Abweichung
24.885,47 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 3%				1	3 = Eingriffe notwendig
Kostenprognose nach unten korrigiert wegen Ausschreibungsergebnisse							
GS Auf der Schanz (Bezirk Mitte) Allwetterplatz		Auf der Schanz 28		Fertigstellung geplant: Q2/2019		Stand	11.11.2019
Gremien: STR V0544/19		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q1/2020		1	STATUSEINGABE:
665.000,00 € Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 100%				1	1 = keine Anforderung
653.743,68 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1	2 = geringfügige Abweichung
11.256,32 € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 100%				1	3 = Eingriffe notwendig
1. erg. PG durch StR am 25.07.2019							
GS/MS August Horch EDV Verkabelung		Furtwänglerstraße 9		Fertigstellung geplant: Q1/2020		Stand	17.10.2019
Gremien: Projektgenehmigung V0259/19		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q4/2020		1	STATUSEINGABE:
650.000,00 € Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 50%				1	1 = keine Anforderung
650.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%				1	2 = geringfügige Abweichung
- € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 0%				1	3 = Eingriffe notwendig
Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel.							
Berufsschule 1 Hochvoltraum		Kolpingstraße 11		Fertigstellung geplant: Q4/2018		Stand	17.10.2019
Gremien: Projektgenehmigung V0426/18		Projektleitung		Fertigstellung Prognose:		1	STATUSEINGABE:
693.000,00 € Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 100%				1	1 = keine Anforderung
751.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1	2 = geringfügige Abweichung
- 58.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 99%				1	3 = Eingriffe notwendig
Schlussrechnungen stehen noch aus.							
BSA Mitte Freisportanlage - Sanierung Laufbahn		Von-der-Tann-Str. 1		Fertigstellung geplant: Q3/2019		Stand	12.11.2019
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q2/2020		1	STATUSEINGABE:
422.450,00 € Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 100%				1	1 = keine Anforderung
450.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1	2 = geringfügige Abweichung
- 27.550,00 € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 100%				1	3 = Eingriffe notwendig
Nach Ausbau des Gummibelags wurden weitere erhebliche Setzungsschäden am Unterbau festgestellt. Dies machte eine weitere Vergabe "Asphalтарbeiten" und einer ergänzende Projektgenehmigung erforderlich. Die Fertigstellung erfolgt sobald die erforderliche Einbautemperatur von 15 Grad erreicht werden.							
BSA Nordwest (Bezirk Nordwest) Neubau Außenumkleide		Richard-Wagner-Straße 65		Fertigstellung geplant:		Stand	11.11.2019
Gremien: Programmgenehmigung		Projektleitung		Fertigstellung Prognose:		1	STATUSEINGABE:
Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 75%				1	1 = keine Anforderung
899.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%				1	2 = geringfügige Abweichung
- 899.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 0%				1	3 = Eingriffe notwendig
LPh 3 fertig Kostenvergleich Containerlösung ist erfolgt.							
GS Christoph Kolumbus - Erweiterung Erweiterungsbau Mittagsbetreuung und Verwaltung		Ungernerstr. 11		Fertigstellung geplant: Q1/2022		Stand	11.11.2019
Gremien: STR V0231/19		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q1/2022		1	STATUSEINGABE:
12.600.000,00 € Projektgenehmigung		Planung (LP 1-4) 100%		Bauantrag eingereicht		1	1 = keine Anforderung
12.600.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Ausführungsplanung (LP 5) 50%				1	2 = geringfügige Abweichung
- € Mehr- / Minderkosten		Vergabe (LP 6-7) 5%		Abbruch, Teich und Baumeisterarbeiten		1	3 = Eingriffe notwendig
Baumeisterarbeiten vergeben; Baubeginn ab März 2020							



Einzelplan 2 - 21	GS Christoph Kolumbus		Ungernerstr. 11	Fertigstellung geplant: Q4/2019	Stand 17.10.2019	1. erg. PG auf Grund erhöhter Submissionsergebnisse, Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel möglich	
	EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau)		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2020			
	Gremien: FPA: V0175/18;		Planung (LP 1-4)	100%			
	934.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	934.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%			
Einzelplan 2 - 23	Christoph Scheiner Gymnasium		Hartmannplatz 1	Fertigstellung geplant: Q3/2019	Stand 17.10.2019		
	EDV Verkabelung Westflügel und Zwischenbau+ Sanierung ELT		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2019			
	Gremien: FPA: V0276/17;		Planung (LP 1-4)	100%			
	495.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- 5.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	80%			
Einzelplan 2	Emmi-Böck-Schule (Bezirk Süd)		Seeweg 7/ Am Sportcenter 13	Fertigstellung geplant: Q3/2018	Stand 11.11.2019	Mehrkosten entstanden durch den Abtransport der Erdmassen von dem Projekt BSH Zuchering, welche bei uns auf dem Baugrund lagen, Verzug durch Umplanung der Gründung (CMC-Pfähle statt Wasserbausteinen); Zeitverzug: Änderung der Gründung, Probleme mit ausführenden Firmen bspw. Kündigung; 1. erg. PG genehmigt	
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2019			
	Gremien: STR: V0678/16 + V0233/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	17.890.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	18.600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- 710.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	95%			
Einzelplan 5 - 3	Feuerschützen (Bezirk Südwest)		BSA Südwest	Fertigstellung geplant: Q1/2021	Stand 14.11.2019		
	Sanierung Schützenheim und Lüftungsanlage		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2021			
	Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4)	100% Baugenehmigung erhalten			
	3.300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	3.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
Einzelplan 2 - 21	GS/MS Friedrichshofen		Haltmayrstr. 2	Fertigstellung geplant: Q3/2019	Stand 17.10.2019		
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2019			
	Gremien: FPA: V0198/18;		Planung (LP 1-4)	100%			
	273.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	280.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- 7.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%			
Einzelplan 2 - 21	GS Gerolfing (Bezirk West)		Wolfsgartenstraße 2	Fertigstellung geplant: Q3/2017	Stand 09.10.2017	defekter Sickerschacht Bestand, schlechtes Ergebnis Ausschreibung Gewerk Fassade, Baugrund teilweise nicht tragfähig Inbetriebnahme erfolgt	
	Mittagsbetreuung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:			
	Gremien: Stadtrat: V0844/15;		Planung (LP 1-4)	100%			
	2.197.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	2.589.064,89 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- 392.064,89 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%			
Einzelplan 4	KiTa Gerhart-Hauptmann-Straße (Bezirk Nordost)		G.- Hauptmann- Str. 8	Fertigstellung geplant: Q2/2019	Stand 11.11.2019	1. Erg. Proj.gen. erfolgt: Mehrkosten durch Entsorgung des belasteten Erdaushubs, DK I - DK II + Vergabeverluste; Restarbeiten Außenanlagen stehen noch aus.	
	3.050.000,00 €		Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)			100%
	3.141.315,00 €		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)			100%
	91.315,00 €		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)			99%



Einzelplan 2 - 24	GS Gerolfing (Bezirk West) EDV Verkabelung		Wolfsgartenstraße 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2017 Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0177/16;		Planung (LP 1-4) 100%	
	310.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	324.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- 14.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Schlussrechnungen stehen noch aus

Einzelplan 5 - 2	GS Gerolfing (Bezirk West) WC, Umbau Büro, Überg., grün. KZI		Wolfsgartenstraße 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2018 Fertigstellung Prognose: Q4/2019
	Gremien: FPA: V0348/19 v. 21.05.19		Planung (LP 1-4) 100%	
	962.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	Umplanung musste erfolgen
	951.248,45 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 98%	Zaunanlage, Schließanlage, Rampe innen fehlen noch
	10.751,55 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 80%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

incl. JVS, Mängelbeseitigung, Gesamtkosten in Zusammenstellung, da Projektleiterwechsel; 1. erg PG genehmigt (962.000 €) Mehrkosten durch Vergrößerung Anbau, Umplanung wg. Zaunanlage, Baupreissteigerungen in fast allen Gewerken, Bauzeitverzögerung 7 Wo. wegen fehlender Angebote bei Ausschreibungen

Einzelplan 1	Hauptfeuerwache (Bezirk Mitte) Neuerrichtung Waschplatz		Dreizehnerstr. 1 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2020 Fertigstellung Prognose: Q2/2020
	Gremien: Programmgenehmigung		Planung (LP 1-4) 40%	
	393.295,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	393.295,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

Stand	23.05.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Einzelplan 5 - 3	GS Hundszell (Bezirk West) Neubau und Sanierung Grundschule		Kirchstraße Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2020/21 Fertigstellung Prognose: Q4/2020
	Gremien: PG vrs. StR am 06.06.2019		Planung (LP 1-4) 88%	VgV-Verfahren am 24.10.2017
	- €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
	6.200.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- 6.200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

PG Ende 2018 zurückgezogen, aktuell Variantenuntersuchung (Neubau <-> Sanierung/Erweiterungsbau), Sanierung/Erweiterungsbau LPH 3 abgeschlossen --> KB ca. 6,2 Mio € incl. Baupreissteigerung, Entscheidungsvorlage für StR in Vorbereitung

Einzelplan 5 - 3	KiTa Krumenauerstraße (Bezirk Friedrichshofen) Neubau Kindertagesstätte		Krumenauerstraße Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2018 Fertigstellung Prognose:
	Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4) 100%	
	5.315.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	5.551.456,47 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- 236.456,47 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 96%	

Stand	14.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Vergabeverluste, Trafostation, Verkehrsanbindung, Fertigstellung erfolgt, Landschaftsbauarbeiten Q4/2019

Einzelplan 2	GS Lessingstraße (Bezirk Nordost) Neubau Erweiterung Schule		Lessingstraße 50 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2021 Fertigstellung Prognose: Q2/2021
	Gremien: StR V0302/18		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag genehmigt
	29.800.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 80%	
	30.611.110,88 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 30%	
	- 811.110,88 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 10%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

vrs. Fertigstellung Neubau Sommer 2021; abschließend Abriss Altbau; ab Q1/2022 Außenanlagen; Kostenmehrung aufgrund der notwendigen Gebäudekühlung

Einzelplan 2	BSH Lessingstraße (Bezirk Nordost)		Lessingstraße 50	Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0326/16; Proj.gen.		Planung (LP 1-4) 80%	
	3.780.000 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
	5.500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- 1.720.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Projektgenehmigung auf Grundlage von Kostenschätzung
1. erg. PG 2018 zurückgezogen
Baubeginn nach Fertigstellung Freianlagen GS



Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Mittagsbetreuung		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q1/2018 Fertigstellung Prognose: Q4/2019
	Gremien: Stadtrat: V0309/16; + 1. Erg. Proj.gen.	Planung (LP 1-4)	100%	
	3.130.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	3.259.773,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 129.773,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	85%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Projektgenehmigung auf Basis Kostenschätzung
Umplanung wegen Ausführung mit Übergang zum Bestandsgebäude; 1. erg. PG erteilt; 2. Runde Ausschreibung Außenanlagen

Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Erneuerung der Sportanlage		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2019 Fertigstellung Prognose: Q3/2020
	Gremien: interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
	529.409,87 € Projektgenehmigung 07.03.2019	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
	529.409,87 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Kostenberechnung 27.02.2019
interne PG
2. Runde Ausschreibung; abhängig von Fertigstellung Mittagsbetreuung

Einzelplan 2 - 21	GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße) EDV Verkabelung Altbau		Münchener Straße 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2019 Fertigstellung Prognose: Q4/2019
	Gremien: FPA: V0653/17;	Planung (LP 1-4)	100%	
	250.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	243.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	7.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Schlußrechnungen stehen noch aus

Einzelplan 2	GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße) Erweiterung		Münchener Str. 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2020 Fertigstellung Prognose: Q3/2021
	Gremien: STR V0811/17	Planung (LP 1-4)	100%	
	9.695.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%	
	12.883.637,53 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	64%	
	- 3.188.637,53 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	12%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Baubeginn 07/2019; hohe Ausschreibungsergebnisse für Container und Erweiterungsbau; hohe Kosten für Erdbau wg. Bunker, Bombentrichter u. Kontamination; Erg. Projektgenehmigung vrs. im Februar 2020

Einzelplan 5	Ballspielhalle Münchener Straße Neubau		Münchener Str. 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Programmgenhm. STR 26.10.17 V0690/1	Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag genehmigt
	- € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	5.420.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- 5.420.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Projektgenehmigung Ende 2018 zurückgezogen
Baubeginn nach Fertigstellung Erweiterung GS, PG vrs. Januar Q1/2020 (LPH4 liegt vor)

Einzelplan 3 - 2	Museum für Konkrete Kunst (Bezirk Mitte) Neubau		Esplanade 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2019 Fertigstellung Prognose: Q1/2022
	Gremien: Stadtrat: V0150/14;	Planung (LP 1-4)	100%	
	30.630.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%	
	32.300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	60%	
	- 1.670.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	10%	Verzug durch Hilfsfachwerksträger, Gründung

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

1. erg PG genehmigt (30,6 Mio € + ggf. zusätzliche Förderung); Mehrkosten durch die Baueitverzögerung (damit verbunden Baupreissteigerung ggü. der Kostenberechnung), Neuausschreibung des Stahlbauhilfsfachwerk, Mehrkosten Archäologie

Einzelplan 2 - 10	GS Oberhaunstadt (Bezirk Oberhaunstadt) Gebäude 2-4, Generalsanierung		Bernd- Rosenmeyer- Str. 1 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2019 Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0085/10; V0185/12	Planung (LP 1-4)	100%	
	4.420.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	4.500.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 80.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Brandschutznachweis II steht noch aus



Einzelplan 4	Kita Odilostr. 11 (Bezirk Südost)		Odilostraße 11	Fertigstellung geplant: Q3/2020
				Fertigstellung Prognose: Q2/2021
	Gremien: Stadtrat: V0/186/19	Planung (LP 1-4)	80%	
	6.113.500,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	70%	
	6.240.000,00 € Kostenprognose 20.08.2019	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- 126.500,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG genehmigt 25.07.2019
 Klärung: 110 kv-Leitung, Fertigstellungstermin kann nicht eingehalten werden. Baubiologe eingeschaltet; Gutachten erstellt, Stellungnahme LIU liegt vor; Entscheidung RB --> Neuausschreibung

Einzelplan 2 - 21	GS Pestalozzi		Pestalozzistr. 1	Fertigstellung geplant: Q4/2019
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2020
	Gremien: FPA: V0325/18;	Planung (LP 1-4)	100%	
	394.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	410.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	60%	
	- 16.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel

Einzelplan 2 - 18	Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte)		Gymnasiumstraße 15	Fertigst. geplant (PG): Q4/2022
	Generalsanierung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose Bauteil Ost: Mitte/2022
	Gremien: STR: V0138/19 + Str: V0138/19	Planung (LP 1-4)	100%	
	36.105.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	40%	
	36.761.017,51 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	10%	
	- 656.017,51 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	10%	

Stand	11.11.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Fertigstellung geplant gemäß PG: Q4/2022; Erschwerter Abbruch und Sicherung der Baugrube Ost; 1.ergänzende PG genehmigt; Unterschriften Anlieger liegen vor; Fertigstellung gesamt vrs. Q2/2026

Einzelplan 2 - 21	GS Ringsee		Geisenfelderstr.48	Fertigstellung geplant: Q4/2018
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:
	Gremien: FPA: V0808/16;	Planung (LP 1-4)	100%	
	355.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	340.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 15.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verwendungsnachweise werden erstellt

Einzelplan 8	Sebastiankirche		Sebastianstraße 25	Fertigstellung geplant: Q3/2020
	Teilsanierung Sebastiankirche		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2021
	Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1	Planung (LP 1-4)	100%	
	1.100.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	1.100.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Trotz mehrfachen Nachfragens wurde weder über die Höhe der Förderung noch über einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch den Entschädigungsfond entschieden. Es werden nun weitere Förderanträge gestellt, um die Finanzierung sicherzustellen. Sachstandsbericht für Quartal 1/2020 vorgesehen

Einzelplan 2 - 22	Sir William Herschelschule (Bezirk Nordwest)		Herschelstraße 26	Fertigstellung geplant: Q4/2017
	Erweiterung der EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0862/15;	Planung (LP 1-4)	100%	
	450.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	468.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 18.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	

Stand	17.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verwendungsnachweis steht noch aus

Einzelplan 5	Stadtheater		Schloßlände 1	Fertigstellung geplant: Q3/2019
	Brandschutzmaßnahmen zur Nutzungsverlängerung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2019
	Gremien: Projektgenehmigung V0043/19	Planung (LP 1-4)	100%	
	2.600.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	2.600.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	98%	

Stand	08.10.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig



Einzelplan 2 - 9	SZSW, Realschule (Bezirk Südwest)		Maximilianstraße 23	Fertigstellung geplant:	Stand 17.10.2019		
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:			
	Gremien: Stadtrat: V0036/11; V0167/12		Planung (LP 1-4) 100%				1 STATUSEINGABE:
	18.325.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1 1 = keine Anforderung
	16.882.703,65 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%				1 2 = geringfügige Abweichung
1.442.296,35 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 100%		1 3 = Eingriffe notwendig			
Einzelplan 4	Kita Waldeysenstr. 72 (Nordwest)		Waldeysenstraße 72	Fertigstellung geplant: Q3/2020	Stand 11.11.2019	1. erg. PG genehmigt 25.07.2019	
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2020			
	Gremien: Stadtrat: V0/186/19		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag fertiggestellt			1 STATUSEINGABE:
	5.968.500,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 75%				1 1 = keine Anforderung
	5.800.000,00 € Kostenprognose 17.10.2019		Vergabe (LP 6-7) 51%				1 2 = geringfügige Abweichung
168.500,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 2%		1 3 = Eingriffe notwendig			
Einzelplan 2 - 23	Wilhelm- Ernst Grundschule (Bezirk Südost)		Stollstraße 2	Fertigstellung geplant: Q4/2017	Stand 17.10.2019	Schlussrechnungen stehen noch aus	
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:			
	Gremien: Stadtrat: V0178/16;		Planung (LP 1-4) 100%				1 STATUSEINGABE:
	450.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1 1 = keine Anforderung
	445.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%				1 2 = geringfügige Abweichung
5.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 99%		1 3 = Eingriffe notwendig			
Einzelplan 2	Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42	Fertigstellung geplant: Q4/2019	Stand 17.10.2019	Die Maßnahme konnte zwecks ausstehender Förderzusage nicht wie geplant weitergeführt werden. Zudem machten schlechte Ausschreibungsergebnisse eine nochmalige Planungsanpassung erforderlich.	
	Umbau Schulküche zur Verpflegungsküche		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2020			
	Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4) 100%				1 STATUSEINGABE:
	1.100.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 80%				1 1 = keine Anforderung
	1.200.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 30%				1 2 = geringfügige Abweichung
100.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 10%		1 3 = Eingriffe notwendig			
Einzelplan 2 - 21	GS Zuchering		Seeweg 7	Fertigstellung geplant: Q4/2019	Stand 17.10.2019	Abnahmen stehen an	
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2019			
	Gremien: FPA: V0062/18;		Planung (LP 1-4) 100%				1 STATUSEINGABE:
	309.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%				1 1 = keine Anforderung
	300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%				1 2 = geringfügige Abweichung
9.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 95%		1 3 = Eingriffe notwendig			
Einzelplan 4	KiTa Eisvogelstraße		Eisvogelstraße 47	Fertigstellung geplant: Q1/2020	Stand 11.11.2019	Kosten derzeit noch nicht absehbar, Genehmigungsplanung vrs. erst vor Weihnachten fertig , Containerlieferung in Klärung	
	Mietcontaineranlage Krippe		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2020			
	Gremien: Stadtrat: V0582/19/1		Planung (LP 1-4) 30%				2 STATUSEINGABE:
	350.000,00 € Programmgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 70%				1 1 = keine Anforderung
	- € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 60%				1 2 = geringfügige Abweichung
350.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%	Baumeistearbeiten sollen in der 47.KW beginnen	1 3 = Eingriffe notwendig			