



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

1	<b>Ludwigstraße - Fußgängerzone</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose: 2023/24	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1 v. 27.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	7.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	90%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem	
	7.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	40%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%	Baubeginn: April 2018	
2	<b>Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17 v. 26.04.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.200.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger, SR wird geprüft	
3	<b>Hbf-Steg, Abbruch</b>		<b>Brückenabbruch</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose: ?	
	Gremien: FPA: V0981/17 v. 01.02.18		Planung (LP 1-4)	90%	nach Absprache mit Bahn	
	590.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	60%		
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Submission: 21.06.2018 > keine Vergabe, da Angebot	
	- 110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	unwirtschaftlich > neue Ausschreibung 2021	
4	<b>Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung: 08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	260.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle soll vermieden werden	
	260.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Auftrag erteilt	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

5	<b>Glacisbrücke</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 10 / 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: FPA: V0414/17 v. 20.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>345.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>445.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	<b>100.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, SR fehlt noch	
6	<b>Gabelsbergerstr. von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16 v. 01.12.16		Planung (LP 1-4)	50%		
	<b>550.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
7	<b>Jahnstraße von Friedhofstr. - Schlosslände (FB)</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung: 07 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>300.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>515.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	<b>215.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Mehrkosten wegen: - zusätzlicher Arbeiten für Rad- und Gehwege - Bauzeitverschiebung wg. Hallenbadabriss (Wochenend-/Nachtarbeit/Ferienzeit) - Aufteilung der Baustelle in mehrere Abschnitte	
8	<b>Hauwöhrer Str. Eigenheimstr. - Hagauer Str. (FB)</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 05 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>350.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>210.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	<b>140.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen.	



PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

9	<b>Manchinger Str.</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2018
	Kaserneneinfahrt - Schütterlettenweg (FB)				Fertigstellung: 05 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%	
	680.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	665.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	15.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen.
10	<b>Moosweg</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 11 / 2017
	Alter Buxheimer Weg - Brücke (FB)				Fertigstellung: 11 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	390.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	390.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibung günstiger, SR fehlt, Abrechnung Entsorgung Aushub fehlt
11	<b>Sambergerstr.</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019
	FB + GW				Fertigstellung Prognose: Ende 2019
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019
	600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	25%	
	- 50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
12	<b>Sandtnerstraße</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2018
	FB + GW				Fertigstellung: 11 / 2018
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, SR wird geprüft



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

13	<b>Sandrarstraße FB + GW</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	270.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	380.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher	
-	110.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR wird geprüft		
14	<b>Windberger Str. / Am Konkordiaweiher Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)</b>		<b>Deckenerneuerung + Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	Klärung der Planung mit BZA steht noch aus	
	772.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	PG voraussichtl. Herbst 2019	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
-	€ Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Kosten beinhalten Fahrbahn- und Gehwegsanierung		
15	<b>OU Etting - Vierstreifiger Ausbau</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: Ende 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13; V0502/15		Planung (LP 1-4)	60%	Kosten BA3 lt. PG V0502/15 = 7,4 Mio € v. 30.07.15 Kosten BA4 lt. PG V0333/17 = 12,35 Mio € v. 22.06.17	
	35.000.000,00 € Kostenberechnung		Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	35.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	50%		
-	€ Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	42%	BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen, BA 4 läuft seit Okt. 2018, Fertigstellung vsl. Ende 2019		
16	<b>Unterführung Nordtangente</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 12 / 2015	
					Fertigstellung: 06 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0600/13		Planung (LP 1-4)	100%	Ergänzende PG v. 27.02.19 mehrheitl. genehmigt	
	5.000.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	6.300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	1.300.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

17	<b>BG Friedrichshofen West</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: Frühj. 2016	
					Fertigstellung: 06 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V036/14		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.800.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	3.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 200.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR Straßenbegleitgrün fehlt		
18	<b>BG Oberhaunstadt (Kreuzäcker)</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: Ende 2017	
					Fertigstellung: 09 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0027/17 / V0544/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.200.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	200.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Entwässerungsbeiträge / Straßenbegleitgrün noch offen, evtl. INKB		
19	<b>BG "Am Kirchsteig"</b> (Hagau-Süd) Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 06 / 2017	
					Fertigstellung: 12 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0828/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.000.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.100.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 100.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR geprüft (Nacharbeiten offen)		
20	<b>BG südlich Hauwöhr</b> beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 06 / 2019	
					Fertigstellung Prognose: 08 / 2019	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.150.000,00 € Kostenschätzung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.150.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

21	<b>R+G Oberstimmer Straße mit Brücke</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 05 / 2017	
	inkl. Brückenneubau				Fertigstellung: 08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0309/15		Planung (LP 1-4)	100%	Ergänzende Projektgenehmigung 06.06.2019	
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.900.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis Brücke, Gründung, zusätzl. Arbeiten	
-	500.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR wird geprüft, Baufrtragung der Nachträge folgt	
22	<b>R+G Regensburger Straße</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 04 / 2018	
	Käthe-Kruse-Straße - B16a (bis Stadtgrenze) (inkl. 2 Brücken)				Fertigstellung: 10 / 2018	
	Gremien: FPA: V0420/16		Planung (LP 1-4)	100%	mit Landkreis Eichstätt	
	420.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	580.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher	
-	160.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen. Mehrkosten aufgrund aufwendigerer Gründung der Brücken.	
23	<b>Niederfelder Straße / Rothenturmer Straße</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 10 / 2017	
	Ausbau Radweg (BAB-Brücke)				Fertigstellung: 04 / 2018	
	Gremien: FPA: V0015/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	500.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	460.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	40.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis; Maßnahme abgeschlossen.	
24	<b>Donaulände Peisserstraße</b>		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2018	
	(Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)				Fertigstellung Prognose: II.Qu. / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	550.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	550.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%	Baubeginn: Oktober 2018	



PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

25	<b>Maximilianstraße</b> Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung: 09 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>490.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>520.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	<b>30.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
26	<b>Goethestraße Nord, östl. Geibelstr.</b> RW + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung: 10 / 2018
	Gremien: FPA: V0728/17 v. 30.11.17		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>310.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>350.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	<b>40.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Anteilige Kosten Stadtwerke fehlen (Erhöhung durch Nachträge), Ausschreibungsergebnis höher, Gesamtkosten einschl. Abrechnung Gas-/Wasserleitung StW IN
27	<b>Gustav-Adolf-Straße</b> Lindberghstr./Maximilianstraße (RW + GW)		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 09 / 2017
					Fertigstellung: 12 / 2017
	Gremien: FPA: V0784/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>300.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>440.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	<b>140.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Ausschreibungsergebnis höher, geänderte und zusätzliche Leistungen (z.B. Fahrradableitung Lindberghstr.). SR wird geprüft.
28	<b>Erchanstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 08 / 2017
					Fertigstellung: 11 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0813/15		Planung (LP 1-4)	100%	
	<b>816.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	<b>1.300.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	FB-Verbreiterung auf Wunsch StR
-	<b>484.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Abrechnung StW Beleuchtung fehlt noch: ca. 30.000 €, Entsorgung Aushub INKB: ca. 490.000 €, Planungsleistungen SR fehlt





PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

29	<b>Sebastianstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung: 12 / 2017	
	Gremien: FPA: V0862/16		Planung (LP 1-4)	100%	in Zusammenarbeit mit INKB	
	<b>460.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>460.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	<b>(Kostenentwicklung unverändert)</b> Abnahme: Dez. 2017 (über INKB), Abrechnung über INKB, SR fehlt	
30	<b>Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD</b> FB + RW + GW + Platz		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose: 2021	
	Gremien: Stadtrat: V0186/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>5.960.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%	Städtebauförderung für den Straßenbereich:	
	<b>6.525.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	65%	ca. 780.000 €	
	- <b>565.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Ausschreibungsergebnis Tief-/Straßenbau 12 % höher als in Kostenberechnung, Lichtstellen im Querungsbereich, Kostenbeteiligung durch Umverlegung Stromleitungen, Entschädigung Baumrodungen	
31	<b>Autobahnanschluss IN Süd</b> FB + RW		<b>Neubau / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 2019	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>3.750.000,00 €</b>	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>4.800.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	95%		
	- <b>1.050.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	50%	Umverlegung Fernwärme- und Gasleitung Stadtwerke IN, Ausschreibungsergebnis Erdarbeiten	
32	<b>Anschluss Schneller Weg</b> FB + RW + GW		<b>Neubau / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0267/19		Planung (LP 1-4)	100%	Klagen zurückgezogen, Plafe-Beschluss hat Rechtskraft, <b>Ergänzende PG v. 11.04.2019 (V0267/19) einstimmig genehmigt</b>	
	<b>12.800.000,00 €</b>	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	45%		
	<b>18.400.000,00 €</b>	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	2%		
	- <b>5.600.000,00 €</b>	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		





**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

33	<b>Audi-Südring</b> FB + RW + GW		<b>Neubau / Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: Ende 2025	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- € Grundsatzbeschluss		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	<b>22.000.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	<b>(Kostenentwicklung unverändert)</b>	
34	<b>Eriagstraße</b> Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>750.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	<b>785.000,00 €</b> Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	90%		
	- <b>35.000,00 €</b> Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	2%		
35	<b>BG Usernherrn Nord</b> Erschließungsstraßen		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2021 / 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	20%		
	<b>1.500.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	<b>B-Plan noch nicht beschlossen</b>	
36	<b>Waldeysenstraße</b> Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 12 / 19	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18 v. 06.12.18		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>450.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	50%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

37	<b>Wilhelm-Busch-Str. / Borchertstr. / Schwanenstr.</b> Kreisverkehr (FB + RW + GW)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0191/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>380.000,00 €</b> Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	<b>Projekt zurückgestellt</b>		
38	<b>Hindenburgstraße</b> Ettinger Straße bis Ringlerstraße (FB)		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	30%		
	<b>600.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
39	<b>Georgstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>900.000,00 €</b> Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	80%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
40	<b>Härtingerstraße</b> FB + GW		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>350.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			



PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

41	<b>Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung)</b> RW + GW		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: <b>PG in Arbeit</b>	Planung (LP 1-4)	<b>95%</b>	Zustimmung zur Flächenbeanspruchung wurde von Autobahndirektion	
	<b>370.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	<b>0%</b>	und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht erteilt,	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	<b>0%</b>	Zustimmung von Freistaat Bayern liegt vor	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	<b>0%</b>		
42	<b>Moosgrabenbrücke</b> Brückenneubau		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	<b>30%</b>	PG in Arbeit	
	<b>200.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	<b>0%</b>		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	<b>0%</b>		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	<b>0%</b>		
43	<b>Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle</b> Ersatzneubau		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: ?
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: FPA: V0823/17	Planung (LP 1-4)	<b>0%</b>		
	<b>325.000,00 €</b> Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	<b>0%</b>		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	<b>0%</b>		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	<b>0%</b>	<b>Ausführung scheitert derzeit am Grunderwerb</b>	
44	<b>Theodor-Heuss-Brücke</b> Erneuerung Beschichtung RW + GW		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:	Planung (LP 1-4)	<b>0%</b>		
	<b>400.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	<b>0%</b>		
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	<b>0%</b>		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	<b>0%</b>		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

45	<b>Brücke IN 6 über Bahn und IN 19</b>		<b>Sanierung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
	Kappenerneuerung RW + GW				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>540.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
46	<b>Berliner Straße</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
	Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>570.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
47	<b>Erletstraße</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
	Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>310.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
48	<b>Gerhard-Hauptmann-Str.</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
	Flexstraße - Viehmarktplatz / FB				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>360.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

49	<b>Goethestraße</b> Schillerstraße - Römerstraße / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>1.300.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
50	<b>Große Zellgasse</b> Kleine Zellgasse - Humboldtstraße / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>360.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
51	<b>Klein-Salvator-Sraße</b> Geisenfelder Str. - Salierstraße / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>650.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
52	<b>Richard-Wagner-Str.</b> Hans-Stuck-Str. - Audi-Ring / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: II.-III.Qu./2019	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	100%		
	<b>450.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Baubeginn: Mai 2019		



PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019

53	<b>Ringlerstraße</b> Hindenburgstr. - Manisastr.		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	90%		
	<b>440.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
54	<b>Ringseestraße</b> Weningstr. bis DB-Unterführung		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>260.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
55	<b>Schröplerstr.</b> Asamstr. -Kothauer Str. / FB		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>300.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
56	<b>Unterhaunstätter Weg</b> Römerstr. - Georgstr.		<b>Ausbau</b>		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>500.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU  
MIT AMPELDARSTELLUNG  
Stand: April 2019**

57	<b>Unteranger</b>		<b>Deckenerneuerung</b>		Fertigstellung geplant: 2020	
	Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>380.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

58	<b>Asamstraße</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
	Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>2.100.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

59	<b>Schillerstraße</b>		<b>Neubau</b>		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	<b>4.000.000,00 €</b> Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

Legende:

Neubau	FB	Fahrbahnbelag
Deckenerneuerung	GW	Gehwege
Ausbau	RW	Radwege
Sanierung		