



Begründung

Einzelplan 2 - 18	Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte)		Gymnasiumstraße 15	Fertigstellung geplant: Q4 / 2023
	Generalsanierung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose Mitte/2022 Bauteil Ost:
	Gremien: StR: V0138/19 + StR: V0138/19		Planung (LP 1-4)	100%
	36.105.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	35%
	36.410.113,63 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	10%
-	305.113,63 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	8%

Stand	24.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Erschwerter Abbruch und Sicherung der Baugrube Ost
1.ergänzende PG genehmigt
Unterschriften Anlieger liegen vor
Fertigstellung gesamt vrs. Q1/2026
evtl. Einsparpotential Baumeister, Gründung (aktuell in Planung)

Einzelplan 2 - 9	SZSW, Realschule (Bezirk Südwest)		Maximilianstraße 23	Fertigstellung geplant: Q2 / 2019
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0036/11; V0167/12		Planung (LP 1-4)	100%
	18.325.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	16.882.703,65 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	1.442.296,35 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%

Stand	11.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

ausstehende Honorarabrechnung

Einzelplan 2 - 10	GS Oberhausen (Bezirk Oberhausen)		Bernd- Rosenmeyer- Str. 1	Fertigstellung geplant: Q2 / 2019
	Gebäude 2-4, Generalsanierung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0085/10; V0185/12		Planung (LP 1-4)	100%
	4.420.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	4.500.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	80.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%

Stand	11.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Brandschutznachweis II steht noch aus

Einzelplan 2 - 17	Reuchlin Gymnasium (Bezirk Mitte)		Auf der Schanz 28	Fertigstellung geplant: Q3 / 2017
	Neubau Einfachtturnhalle, Standort: Auf der Schanz		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2 / 2019
	Gremien: StR: V0027/16 + V066616+ V0509/18		Planung (LP 1-4)	100%
	3.846.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	3.906.305,26 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	60.305,26 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	92%

Stand	23.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Anliegerweg, erschwerte BE-Einrichtung,
Archäologie, Mehrkosten ausführende Firmen, da Bauverzug
2. ergänzenden PG genehmigt

Einzelplan 2 - 21	GS Gerolfing (Bezirk West)		Wolfsgartenstraße 2	Fertigstellung geplant: Q3 / 2017
	Mittagsbetreuung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0844/15;		Planung (LP 1-4)	100%
	2.197.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
	2.450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
-	253.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%

Stand	09.10.2017
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
3	3 = Eingriffe notwendig

defekter Sickerschacht Bestand, schlechtes Ergebnis Ausschreibung Gewerk Fassade, Baugrund teilweise nicht tragfähig Inbetriebnahme erfolgt

Einzelplan 2	Emmi-Böck-Schule (Bezirk Süd)		Seeweg 7/ Am Sportcenter 1	Fertigstellung geplant: Q3 / 2018
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019
	Gremien: StR: V0678/16 + V0233/19		Planung (LP 1-4)	100%
	17.890.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	95%
	17.890.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	90%
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	70%

Stand	23.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Mehrkosten entstanden durch den Abtransport der Erdmassen von dem Projekt BSH Zuchering, welche bei uns auf dem Baugrund lagen, Verzug durch Umpfanung der Gründung (CMC-Pfähle statt Wasserbausteinen)
Zeitverzug: Änderung der Gründung
1. erg. PG genehmigt



Einzelplan 2 - 22	Sir William Herschelschule (Bezirk Nordwest) Erweiterung der EDV Verkabelung		Herschelstraße 26 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4 / 2017 Fertigstellung Prognose: Q1 / 2019	Stand 10.04.2019 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Schlussrechnungen stehen noch aus
	Gremien: Stadtrat: V0862/15;		Planung (LP 1-4) 100%			
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
	467.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
	- 17.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%			
Einzelplan 2 - 23	Wilhelm- Ernst Grundschule (Bezirk Südost) EDV Verkabelung		Stollstraße 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4 / 2017 Fertigstellung Prognose: Q1 / 2019	Stand 10.04.2019 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Schlussrechnungen stehen noch aus
	Gremien: Stadtrat: V0178/16;		Planung (LP 1-4) 100%			
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
	440.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
	10.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%			
Einzelplan 2 - 24	GS Gerolfing (Bezirk West) EDV Verkabelung		Wolfsgartenstraße 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4 / 2017 Fertigstellung Prognose: Q1 / 2019	Stand 10.04.2019 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Schlussrechnungen stehen noch aus
	Gremien: Stadtrat: V0177/16;		Planung (LP 1-4) 100%			
	310.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%			
	322.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
	- 12.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 99%			
Einzelplan 3 - 2	Museum für Konkrete Kunst (Bezirk Mitte) Neubau		Esplanade 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2 / 2019 Fertigstellung Prognose: Q1 / 2021	Stand 24.04.2019 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 2 3 = Eingriffe notwendig	1. erg PG genehmigt (30,6 Mio € + ggf. zusätzliche Förderung); Mehrkosten durch die Bauzeitverzögerung (damit verbunden Baupreissteigerung ggü. der Kostenberechnung), Neuausschreibung des Stahlbauhilfsfachwerk, Mehrkosten Archäologie
	Gremien: Stadtrat: V0150/14;		Planung (LP 1-4) 100%			
	30.630.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 60%			
	32.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 40%			
	- 1.670.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 8% Verzug durch Hilfsfachwerksträger (Mängel)			
Einzelplan 5 - 2	GS Gerolfing (Bezirk West) WC, Umbau Büro, Überg., grün. KZi		Wolfsgartenstraße 2 Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2018 Fertigstellung Prognose: Q3/2019	Stand 23.04.2019 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 2 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	incl. Jugendverkehrsschule, Mängelbeseitigung, Gesamtkosten in Zusammenstellung, da Projektleiterwechsel 1. erg PG wird vorbereitet
	Gremien: Stadtrat: V0874/14		Planung (LP 1-4) 100%			
	720.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100% Umplanung musste erfolgen			
	946.600,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 70%			
	- 226.600,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 50% Baumeisterarbeiten fast abgeschlossen			
Einzelplan 5 - 3	KiTa Krumenauerstraße (Bezirk Friedrichshofen) Neubau Kindertagesstätte		Krumenauerstraße Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2 / 2018 Fertigstellung Prognose: Q2 / 2018	Stand 04.08.2017 1 STATUSUEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 2 3 = Eingriffe notwendig	Vergabeverluste, Trafostation, Verkehrsanbindung, Fertigstellung erfolgt, Landschaftsbauarbeiten Sommer 2019
	Gremien: Stadtrat V0759/17		Planung (LP 1-4) 100%			
	5.315.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100% PG am 26.10.2017 im Stadtrat			
	5.800.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%			
	- 485.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 95%			



Einzelplan 5 - 3	GS Hundszell (Bezirk West) Neubau und Sanierung Grundschule		Kirchstraße Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2020/21 Fertigstellung Prognose: Q4 / 2020	Stand 24.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	PG Ende 2018 zurückgezogen aktuell Variantenuntersuchung (Neubau <-> Sanierung/Erweiterungsbau) Sanierung/Erweiterungsbau LPH 3 abgeschlossen -> KB ca. 5,9 Mio €
	Gremien: PG vrs. StR am 06.06.2019		Planung (LP 1-4) 30%	VgV-Verfahren am 24.10.2017		
	- € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%			
	5.900.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%			
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			
Einzelplan 4	KiTa Gerhart-Hauptmann-Straße (Bezirk Nordost) Neubau (Kosten incl. Verkehrsanlage)		G.- Hauptmann- Str. 8 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2019 Fertigstellung Prognose: Q2/2019	Stand 01.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	1. Erg. Proj.gen. erfolgt: Mehrkosten durch Entsorgung des belasteten Erdaushubs, DK I - DK II + Vergabeverluste
	Gremien: Stadtrat: V0293/17 + V0762/18 FPA		Planung (LP 1-4) 100%			
	3.050.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 90%			
	2.887.504,69 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 90%	Ausbaugewerke fehlen teilweise		
	- 162.495,31 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 70%	Rohinstallation HLS/E		
Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Mittagsbetreuung		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q1 / 2018 Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019	Stand 01.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Projektgenehmigung auf Basis Kostenschätzung Umplanung wegen Ausführung mit Übergang zum Bestandsgebäude 1. erg. PG erteilt
	Gremien: Stadtrat: V0309/16; + 1. Erg. Proj.gen.		Planung (LP 1-4) 100%			
	3.130.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 80%			
	3.188.725,52 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 60%			
	- 58.725,52 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 40%	Baumeisterarbeiten, Dachdecker		
Einzelplan 2	GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße) Erweiterung		Münchener Straße 65 Projektleitung	Fertigstellung geplant: 2020 Fertigstellung Prognose: Q3 / 2021	Stand 01.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Baubeginn Sommer 2019; hohe Ausschreibungsergebnisse für Container und Vorabmaßnahmen
	Gremien: StR V0811/17		Planung (LP 1-4) 98%			
	9.695.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 70%			
	10.500.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 30%			
	- 805.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 6%			
Einzelplan 2	GS Lessingstraße (Bezirk Nordost) Neubau Erweiterung Schule		Lessingstraße 50 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2 / 2021 Fertigstellung Prognose: Q2 / 2021	Stand 05.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	vrs. Fertigstellung Neubau Mitte 2021; abschließend Abriss Altbau; ab Q1/2022 Außenanlagen; Kostenmehrung aufgrund der notwendigen Gebäudekühlung Spatenstich: 02.05.2019
	Gremien: StR V0302/18		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag genehmigt		
	29.800.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 75%			
	30.611.110,88 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 15%			
	- 811.110,88 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			
Einzelplan 2	BSH Lessingstraße (Bezirk Nordost) Neubau		Lessingstraße 50 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Fertigstellung Prognose: Q4/2022	Stand 05.04.2019 1 STATUSEINGABE: 1 1 = keine Anforderung 1 2 = geringfügige Abweichung 1 3 = Eingriffe notwendig	Projektgenehmigung auf Grundlage von Kostenschätzung 2016 1. erg. PG 2018 zurückgezogen Baubeginn erst nach Fertigstellung Freianlagen GS vrs. Q3/2022; Mittel im Haushalt unter zukünftig eingestellt, ergänz. Projektgenehmigung für das HHJ 2020/2021 vorgesehen
	Gremien: StR V0326/16		Planung (LP 1-4) 100%	Bauantrag genehmigt		
	3.780.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%			
	5.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%			
	- 1.220.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%			



Einzelplan 5 - 3	Feuerschützen (Bezirk Südwest)		BSA Südwest	Fertigstellung geplant: 2020
	Sanierung Schützenheim und Lüftungsanlage		Projektleitung	Fertigstellung Prognose:
	Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4) 60%	
	3.300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	am 25.10.2018 im Stadtrat
	3.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

Stand	04.08.2017
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

--

Einzelplan 2	Auf der Schanz (Bezirk Mitte)		Auf der Schanz 28	Fertigstellung geplant: Q2 / 2019
	Allwetterplatz		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2019
	Gremien: StR V0508/18		Planung (LP 1-4) 100%	
	420.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	420.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 5%	

Stand	08.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG für FPA 11.04.2019 vorbereitet (erhöhte Submissionsergebnisse; Kostenprognose 665.000 €), Beschluss im StR erg. PG zurückgezogen und Neuausschreibung der Gewerke
--

Einzelplan 2 - 21	GS Münchener Straße (Bezirk Münchener Straße)		Münchener Straße 65	Fertigstellung geplant: Q4 / 2019
	EDV Verkabelung Altbau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4 / 2019
	Gremien: FPA: V0653/17;		Planung (LP 1-4) 100%	
	250.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	250.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 70%	

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

--

Einzelplan 2 - 21	GS Christoph Kolumbus		Ungernerstr. 11	Fertigstellung geplant: Q4 / 2019
	EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau)		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2 / 2020
	Gremien: FPA: V0175/18;		Planung (LP 1-4) 100%	
	724.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	875.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 50%	

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

1. erg. PG auf Grund erhöhter Submissionsergebnisse wird vorbereitet, Verzögerungen auf Grund Personalwechsel möglich

Einzelplan 2 - 23	Christoph Scheiner Gymnasium		Hartmannplatz 1	Fertigstellung geplant: Q3 / 2019
	EDV Verkabelung Westflügel und Zwischenbau+ Sanierung ELT		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019
	Gremien: FPA: V0276/17;		Planung (LP 1-4) 100%	
	495.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	495.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 80%	

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

--

Einzelplan 2 - 21	GS/MS Friedrichshofen		Haltmayrstr. 2	Fertigstellung geplant: Q3 / 2019
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019
	Gremien: FPA: V0198/18;		Planung (LP 1-4) 100%	
	273.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	273.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 70%	

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

--

Einzelplan 2 - 21	GS Pestalozzi		Pestalozzistr. 1	Fertigstellung geplant: Q4/ 2019
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2020
	Gremien: FPA: V0325/18;		Planung (LP 1-4) 100%	
	394.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	394.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 60%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 30%	

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel wahrscheinlich.



Einzelplan 2 - 21	GS Ringsee		Geisenfelderstr.48	Fertigstellung geplant: Q4 / 2018	
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/ 2019	
	Gremien: FPA: V0808/16;		Planung (LP 1-4)	100%	
	355.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	340.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
15.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Schlussrechnungen stehen noch aus

Einzelplan 2 - 21	GS Zuchering		Seeweg 7	Fertigstellung geplant: Q4 / 2019	
	EDV Verkabelung		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4 / 2019	
	Gremien: FPA: V0062/18;		Planung (LP 1-4)	100%	
	309.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	309.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	60%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel möglich.

Einzelplan 4	MusterKiTa Odilostr. 11		Odilostraße 11	Fertigstellung geplant: Q3 / 2020	
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2020	
	Gremien: StR V0186/19		Planung (LP 1-4)	50%	
	4.675.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	23.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Stadtratbeschluss (V0 186/19) bzgl. Abweichung zur Baurichtlinie wurde aufgrund des Termindrucks erteilt

Einzelplan 4	MusterKiTa Waldeysenstr. 70		Waldeysenstraße 70	Fertigstellung geplant: Q3 / 2020	
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3 / 2020	
	Gremien: StR V0186/19		Planung (LP 1-4)	25%	
	4.675.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	23.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Stadtratbeschluss (V0 186/19) bzgl. Abweichung zur Baurichtlinie wurde aufgrund des Termindrucks erteilt

Einzelplan 4	Kita Etting Retzbachweg		Retzbachweg	Fertigstellung geplant: Q1/2020	
	Neubau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2020	
	Gremien: Programmgenehmigung V1017/18		Planung (LP 1-4)	20%	
		Projektgenehmigung V0186/19	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	23.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Fachplaner erst seit Mitte März 2019 beauftragt



Einzelplan 2	GS Mailing (Bezirk Mailing) Erneuerung der Sportanlage		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3 / 2019 Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019	Stand	15.03.2019	Kostenberechnung 27.02.2019 interne Projektgenehmigung (iPG)
	Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4) 50%		1	STATUS-EINGABE:	
	529.409,87 € Projektgenehmigung 07.03.2019		Ausführungsplanung (LP 5) 0%		1	1 = keine Anforderung	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%		1	2 = geringfügige Abweichung	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%		1	3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2	GS Christoph Kolumbus - Erweiterung Erweiterungsbau Mittagsbetreuung und Verwaltung		Ungernerstr. 11 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q1 / 2022 Fertigstellung Prognose: Q1 / 2022	Stand	05.04.2019	
	Gremien: StR V0231/19		Planung (LP 1-4) 75% LPH 3 abgeschlossen		1	STATUS-EINGABE:	
	12.600.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%		1	1 = keine Anforderung	
	12.600.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%		1	2 = geringfügige Abweichung	
	- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%		1	3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2	Berufsschule 1 Hochvoltraum		Kolpingstraße 11 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4 / 2018 Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019	Stand	10.04.2019	Derzeit noch laufende Ausschreibungen. Ergebnisse der Hauptausschreibungen stehen noch aus.
	Gremien: Projektgenehmigung V0426/18		Planung (LP 1-4) 100%		1	STATUS-EINGABE:	
	693.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%		1	1 = keine Anforderung	
	744.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 10%		1	2 = geringfügige Abweichung	
	- 51.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 3%		1	3 = Eingriffe notwendig	
Einzelplan 2	August Horch Grund und Mittelschule EDV Verkabelung		Furtwänglerstraße 9 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q1 / 2020 Fertigstellung Prognose: Q4 / 2020	Stand	10.04.2019	Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel .
	Gremien: Projektgenehmigung V0259/19		Planung (LP 1-4) 20%		1	STATUS-EINGABE:	
	650.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 0%		1	1 = keine Anforderung	
	650.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 0%		1	2 = geringfügige Abweichung	
	- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 0%		1	3 = Eingriffe notwendig	



Einzelplan 8	Sebastiankirche		Sebastianstraße 25		Fertigstellung geplant: Q3 / 2020	
	Teilsanierung Sebastiankirche		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q3/ 2020	
	Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.100.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn liegt noch nicht vor.

Einzelplan 2	Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42		Fertigstellung geplant: Q4 / 2019	
	Umbau Schulküche zur Verpflegungsküche		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q4 / 2019	
	Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	1.240.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- 140.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Je nach Ergebnis der Ausschreibungen wird eine ergänzende Projektgenehmigung umgehend veranlaßt.

Einzelplan 5	Bezirkssportanlage Mitte		Von-der-Tann-Str. 1		Fertigstellung geplant: Q3 / 2019	
	Freisportanlage - Sanierung Laufbahn		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019	
	Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	290.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	290.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Ausführung in den Sommerferien

Einzelplan 5	Stadtheater		Schloßlände 1		Fertigstellung geplant: Q3 / 2019	
	Brandschutzmaßnahmen zur Nutzungsverlängerung		Projektleitung		Fertigstellung Prognose: Q3 / 2019	
	Gremien: Projektgenehmigung V0043/19		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.600.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	90%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	60%		

Stand	10.04.2019
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig