



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

1	Ludwigstraße - Fußgängerzone		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose: 2023/24	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1 v. 27.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	7.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem	
	7.900.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	45%		
	- 500.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	40%	Baubeginn: April 2018		
2	Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17 v. 26.04.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.200.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger	
	200.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR wird geprüft		
3	Hbf-Steg, Abbruch		Brückenabbruch		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose: ?	
	Gremien: FPA: V0981/17 v. 01.02.18		Planung (LP 1-4)	90%	nach Absprache mit Bahn	
	590.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	60%		
	700.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Submission: 21.06.2018 > keine Vergabe, da Angebot	
	- 110.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	unwirtschaftlich > neue Ausschreibung 2021		
4	Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung: 08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	260.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle soll vermieden werden	
	360.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 100.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Kostenmehrung aufgrund Entsorgung Aushub + teerh. Materials		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

5	Glacisbrücke (GW + RW)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 10 / 2018	
					Fertigstellung: 11 / 2018	
	Gremien: FPA: V0414/17 v. 20.07.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	345.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	445.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, SR wird geprüft	
6	Gabelsbergerstr. von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16 v. 01.12.16		Planung (LP 1-4)	50%		
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
7	Jahnstraße von Friedhofstr. - Schlosslände (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2017	
					Fertigstellung: 07 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%		
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	515.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
-	215.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen Mehrkosten wegen: - zusätzlicher Arbeiten für Rad- und Gehwege - Bauzeitverschiebung wg. Hallenbadabriss (Wochenend-/Nachtarbeit/Ferienzeit) - Aufteilung der Baustelle in mehrere Abschnitte	
8	Hauwöhrer Str. Eigenheimstr. - Hagauer Str. (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2018	
					Fertigstellung: 05 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	209.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	141.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen.	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

9	Manchinger Str.		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2018
	Kaserneneinfahrt - Schütterlettenweg (FB)				Fertigstellung: 05 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17 v. 05.12.17		Planung (LP 1-4)	100%	
	680.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	662.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	18.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen.
10	Moosweg		Ausbau		Fertigstellung geplant: 11 / 2017
	Alter Buxheimer Weg - Brücke (FB)				Fertigstellung: 11 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	390.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	390.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
11	Sambergerstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
	FB + GW				Fertigstellung Prognose: Fj. 2020
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019
	600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%	
12	Sandtnerstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
	FB + GW				Fertigstellung: 11 / 2018
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	404.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 104.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Maßnahme abgeschlossen



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

13	Sandartstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung: 11 / 2018
	Gremien: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	270.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	369.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher
-	99.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen
14	Windberger Str. / Am Konkordiiweiher Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)		Deckenerneuerung + Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	BZA-Vorstellung ist erfolgt
	950.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	PG voraussichtl. Herbst 2020 abhängig von Stromtrassenverlegung SWI
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
-	950.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Kosten beinhalten Fahrbahn- und Gehwegsanie rung
15	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2023
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V0144/13; V0502/15; V0839/19; V0838/19		Planung (LP 1-4)	60%	Kosten BA3 lt. Ergä. PG V0838/19=11,4 Mio € v. 24.10.19 Kosten BA4 lt. Ergä. PG V0839/19=17,7 Mio € v. 24.10.19
	35.000.000,00 €	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%	
	44.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%	
-	9.000.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	42%	BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen, BA 4 läuft seit Okt. 2018, Fertigstellung vsl. Ende 2019
16	Unterführung Nordtangente		Neubau		Fertigstellung geplant: 12 / 2015
					Fertigstellung: 06 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0600/13		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten lt. Ergä. PG V0009/19=6,3 Mio. € v. 27.02.19
	5.000.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	6.293.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	1.293.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

17	BG Samhof		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	2.050.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
18	BG Friedrichshofen West		Neubau		Fertigstellung geplant: Frühj. 2016
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung: 06 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V036/14		Planung (LP 1-4)	100%	
	2.800.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	3.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	200.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR Straßenbegleitgrün fehlt (Pflege)
19	BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	1.000.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
20	BG Steinbuckel (509) - Etting		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	3.550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

21	BG Oberhaunstadt (Kreuzäcker) Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: Ende 2017	
					Fertigstellung: 09 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0027/17 / V0544/17		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Straßenbegleitgrün / INKB noch offen.	
22	BG "Am Kirchsteig" (Hagau-Süd) Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2017	
					Fertigstellung: 12 / 2017	
	Gremien: Stadtrat: V0828/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	2.000.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	2.100.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- 100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Straßenbegleitgrün / Nacharbeiten noch offen.	
23	BG südlich Haulwöhr beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2019	
					Fertigstellung Prognose: 12 / 2019	
	Gremien: FPA: V1047/18 v. 04.12.18		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.150.000,00 €	Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	1.150.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	90%		
24	BG Usernherrn Nord / Mauseäcker Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2021 / 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	30%		
	1.500.000,00 €	Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%		
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	B-Plan noch nicht beschlossen	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

25	BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
	Erschließungsstraßen				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	2.800.000,00 €	Kostenschätzung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
26	R+G Oberstimmer Straße mit Brücke		Neubau		Fertigstellung geplant: 05 / 2017
	inkl. Brückenneubau				Fertigstellung: 08 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0309/15		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten lt. Ergä. PG V0311/19 v. 06.06.2019 = 1,9 Mio. €
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	1.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis Brücke, Gründung, zusätzl. Arbeiten
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR Objektplanung + Begrünung fehlt
27	R+G Regensburger Straße		Neubau		Fertigstellung geplant: 04 / 2018
	Käthe-Kruse-Straße - B16a (bis Stadtgrenze) (inkl. 2 Brücken)				Fertigstellung: 10 / 2018
	Gremien: FPA: V0420/16		Planung (LP 1-4)	100%	mit Landkreis Eichstätt
	420.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	583.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen. Mehrkosten aufgrund aufwendigerer Gründung der Brücken.
28	Niederfelder Straße /Rothenturmer Straße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 10 / 2017
	Ausbau Radweg (BAB-Brücke)				Fertigstellung: 04 / 2018
	Gremien: FPA: V0015/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	500.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	460.132,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis; Maßnahme abgeschlossen.



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

29	Donaulände Peisserstraße (Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung Prognose: 05 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	550.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
30	Maximilianstraße Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung: 09 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4)	100%	
	490.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	520.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 30.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
31	Goethestraße Nord, östl. Geibelstr. RW + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2018
					Fertigstellung: 10 / 2018
	Gremien: FPA: V0728/17 v. 30.11.17		Planung (LP 1-4)	100%	
	310.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	350.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 40.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Anteilige Kosten Stadtwerke fehlen (Erhöhung durch Nachträge), Ausschreibungsergebnis höher, Gesamtkosten einschl. Abrechnung Gas- /Wasserleitung StW IN
32	Gustav-Adolf-Straße Lindberghstr./Maximilianstraße (RW + GW)		Neubau		Fertigstellung geplant: 09 / 2017
					Fertigstellung: 12 / 2017
	Gremien: FPA: V0784/16		Planung (LP 1-4)	100%	
	300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	444.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- 144.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Ausschreibungsergebnis höher, geänderte und zusätzliche Leistungen (z.B. Fahrradableitung Lindberghstr.).



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

33	Erchanstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 08 / 2017
					Fertigstellung: 11 / 2017
	Gremien: Stadtrat: V0813/15		Planung (LP 1-4)	100%	
	816.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	1.270.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	FB-Verbreiterung auf Wunsch StR
-	454.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Entsorgung Aushub INKB: ca. 490.000 €

34	Sebastianstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2017
					Fertigstellung: 12 / 2017
	Gremien: FPA: V0862/16		Planung (LP 1-4)	100%	in Zusammenarbeit mit INKB
	460.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	460.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	(Kostenentwicklung unverändert) Abnahme: Dez. 2017 (über INKB), Abrechnung über INKB, SR fehlt

35	Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD FB + RW + GW + Platz		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Stadtrat: V0186/18		Planung (LP 1-4)	100%	
	5.960.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%	Städtebauförderung für den Straßenbereich:
	7.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	65%	ca. 780.000 €
-	1.440.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Ausschreibungsergebnis Tief-/Straßenbau 12 % höher als in Kostenberechnung, Lichtstellen im Querungsbereich, Kostenbeteiligung durch Umverlegung Sparten, Entschädigung Baumrodungen, Starkniederschlagskanal

36	Autobahnanschluss IN Süd FB + RW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung Prognose: 2019
	Gremien: Stadtrat: V0579/19		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten lt. Ergä. PG V 0579/19 v. 25.07.19 = 4,85 Mio. €
	3.750.000,00 €	Kostenberechnung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	4.850.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
-	1.100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Verkehrsfreigabe Ein- und Ausfädelung BAB am 27.09.2019 und Verindungsstraße am 11.10.2019



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

37	Anschluss Schneller Weg FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2023	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0267/19		Planung (LP 1-4)	100%	lt. Ergänzende PG V 0267/19 v. 11.04.2019 = 18,4 Mio. €	
	12.800.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	18.400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	2%		
-	5.600.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Aktualisierung der Kosten im August 2019 (i.R.d. Zuwendungsantrags) - Allgemeine Preissteigerung lt. Baupreisindex und Anpassungen wg. neuen Erkenntnisse aus BGU (z.B. größere Bohrpfahlänge, Massensteigerung Erdaushub und Betonbau)		
38	Audi-Südring FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2025	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- € Grundsatzbeschluss		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	22.000.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	(Kostenentwicklung unverändert)		
39	Eriagstraße Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	750.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	800.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher	
-	50.000,00 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR steht aus		
40	Waldeysenstraße Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 05 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18 v. 06.12.18		Planung (LP 1-4)	100%		
	450.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	450.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

41	Hindenburgstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
	Ettinger Straße bis Ringlerstraße (FB)				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	30%		
	800.000,00 € Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
42	Georgstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020	
	FB + GW				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: FPA: V0680/19 v.17.10.2019		Planung (LP 1-4)	100%		
	1.120.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	80%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
43	Härtingerstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2020	
	FB + GW				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	80%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
44	Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung)		Neubau		Fertigstellung geplant: 2020	
	RW + GW				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: FPA:V0870/18 v.29.11.2018		Planung (LP 1-4)	50%	Zustimmung zur Flächenbeanspruchung wurde von Autobahndirektion	
	370.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht erteilt,	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Zustimmung von Freistaat Bayern liegt vor	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

45	Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle Ersatzneubau		Neubau		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: FPA: V0823/17		Planung (LP 1-4)	0%		
	325.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Ausführung scheitert derzeit am Grunderwerb	
46	Theodor-Heuss-Brücke Erneuerung Beschichtung RW + GW		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
47	Brücke IN 6 über Bahn und IN 19 Kappenerneuerung RW + GW		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose: 2021	
	Gremien: Stadtrat: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	0%		
	540.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	540.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
48	Berliner Straße Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	0%		
	570.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019

49	Erletstraße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020
	Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	0%	
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	
50	Gerhard-Hauptmann-Str.		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2022
	Flexstraße - Viehmarktplatz / FB				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	360.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	
51	Goethestraße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2022
	Schillerstraße - Römerstraße / FB				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	1.300.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	
52	Klein-Salvator-Straße		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020
	Geisenfelder Str. - Saliierstraße / FB				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	80%	
	650.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

53	Richard-Wagner-Str. Hans-Stuck-Str. - Audi-Ring / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2019
	Gremien: Stadtrat: V0946/18 v. 06.12.2018		Planung (LP 1-4) 100%		Fertigstellung Prognose: 07 / 2019
	450.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt
54	Ringlerstraße Hindenburgstr. - Manisastr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4) 90%		Fertigstellung Prognose:
	450.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
55	Ringseestraße Weningstr. bis DB-Unterführung		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 70%		Fertigstellung Prognose:
	400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
56	Schröplerstr. Asamstr. -Kothauer Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2021
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4) 0%		Fertigstellung Prognose:
	350.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

57	Unterhaunstätter Weg Römerstr. - Georgstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	600.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
58	Unteranger Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	0%		
	380.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
59	Asamstraße Südliche Ringstraße - Am Konkordiaweiher		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	2.100.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		
60	Schillerstraße		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	4.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

61	Ludlbrücke Mitterschüttweg		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2021	
	Flügelerneuerung				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
62	Fauststraße		Straßenentwässerung		Fertigstellung geplant: 2021	
	Auf der Höhe - Schrobenhausener Straße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.200.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
63	Auenstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2022	
	Apianstraße - Eigenheimstraße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	260.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		
64	Kelheimer-Straße/Schlosslände		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022	
	TG-Ausfahrt - Regensburger Str.		Deckensanierung		Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	600.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

65	Ettinger Straße Dr.-Ludwig-Kraus bis Tor 10 Audi		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	330.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
66	Unterer Taubentalweg Lessingstraße - Oberer Taubentalweg		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	370.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
67	Unterer Taubentalweg Feldkirchener Straße - Lessingstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2021
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%	
	350.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
68	Schrobenhausener Straße von Maximilianstraße bis Fauststraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant: 2019
					Fertigstellung Prognose: 09/2019
	Gremien: Stadtrat: V0946/18 v. 06.12.2018		Planung (LP 1-4)	100%	
	240.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	350.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, SR wird geprüft



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Oktober 2019**

69	Schlosslände		Neubau		Fertigstellung geplant: 2023	
	östlich Roßmühlstraße				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	5%		
	1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

70	Kleisstraße / Oberer Grasweg / Hofmillerstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2021	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.500.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

71	Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße		Neubau		Fertigstellung geplant: 2021	
	(Nordfriedhof)				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat:		Planung (LP 1-4)	0%		
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			

Legende:

Neubau	FB	Fahrbahnbelag
Deckenerneuerung	GW	Gehwege
Ausbau	RW	Radwege
Sanierung		