



Hoch- und Tiefbaureferat



**Bericht über den Kostenstand der laufenden und
abgeschlossenen Baumaßnahmen der letzten Jahre**

(Stand: Juni 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen

Bedeutung der Ampelfarben (Kosten und Zeit):

	Maßnahme im Rahmen der Projektgenehmigung
	Maßnahme überschreitet Projektgenehmigung (< 10 %)
	Maßnahme überschreitet Projektgenehmigung erheblich (> 10 %)

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro

1.1 Hochbaumaßnahmen

1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro

2.1 Hochbaumaßnahmen

2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

GS Münchener Str. 65 Ballspielhalle		
Projekt-ID		
Projekt-Phase	Ausschreibung	
Haushaltsstelle	211 000.940 030.3	
Grunddaten		
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	940,00 m ²	
BGFa	1970,71 m ²	
Umbauter Raum in m ³	12556,78 m ³	
Amt	Hochbauamt	

Projektbeschreibung

Dreifachhalle, im Wesentlichen baugleich zur BSH Stollstraße, jedoch mit Aufzug und Photovoltaikelementen auf dem Pultdach

Kosten	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose	
	Gesamtkosten	5,900 Mio. €	13.02.2020	-164.400,00	5.735.600,00
	Ergänzende Projektgenehmigung				
Anmerkungen					

Termine	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
	Übergabe Soll	Winter 2022
	Übergabe Ist	Sommer 2023
	Teilübergabe	
	Baubeginn	09.2021
	Projektgen.	13.02.2020
	Programmgen.	26.10.2017

Aktueller Projektstand / Störungen

Beauftragung Baumeister und Fördertechnik erfolgt, die nächsten 4 Ausschreibungen veröffentlicht.
Ankündigung/Forderung Zusatzvergütung wegen stark gestiegener Materialpreise.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

GS Münchener Str. 65 Erweiterungsbau	
Projekt-ID	
Projekt-Phase	Fertigstellung
Haushaltsstelle	211 000.940 030.1
Grunddaten	
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	1.699,61 m ²
BGFa	2.785,52 m ²
Umbauter Raum in m ³	11.735,58 m ³
Amt	Hochbauamt



Projektbeschreibung

Im Süden des Bestandsgebäudes schließt der 4 – geschossige Kopfbau des Erweiterungsgebäudes an. Hier sind Klassenräume und deren Nebenräume untergebracht. Im Westen schließt ein 2-geschossiger Baukörper an den Kopfbau an. Hier befinden sich im EG die Pausenhalle, Speiseräume und die Küche, und im OG die Verwaltungsräume. Durch Einbau eines Aufzuges wird die Anbindung an den Bestand barrierefrei ausgeführt.

Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
	Gesamtkosten	9,695 Mio. €	05.12.2017	
	Ergänzende Projektgenehmigung			
	Nr. 1	12.915.000,00 €	13.02.2020	14.000,00 € 12.929.000,00 €

Anmerkungen

Erhöhter Aufwand/Kosten wegen hohen Ausschreibungsergebnissen, Bunkerfund und Mehraufwand Aushub.

Termine

	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
	Übergabe Soll	Ende 2020
	Übergabe Ist	Sep 21
	Teilübergabe	
	Baubeginn	08.2019
	Projektgen.	05.12.2017
	Programmgen.	27.07.2017

Aktueller Projektstand / Störungen

Aktuell Ausbau und Fertigstellung 1. Bauabschnitt der Freianlagen. Mehrfache Änderungen im Gesamtprojekt / Umgriff: Ergänzung Ballspielhalle, Umsetzung kooperativer Ganztage



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

Muster KiTa Odilostraße 11	
Projekt-ID	
Projekt-Phase	LPH 5 bis 8
Haushaltsstelle	464000.940949.0
Grunddaten	
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	755,45 m ²
BGFa	1.182,00 m ²
Umbauter Raum in m ³	8.332,25 m ³
Amt	Hochbauamt

Projektbeschreibung

Grundlage der Planungen ist eine 2-geschossigen Musterkindertagesstätte. Die Entwurfsidee basiert auf der Möglichkeit, mit einer Basisplanung auf unterschiedliche Programm- und Grundstücksanforderungen kurzfristig reagieren zu können.

Kosten	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
	Gesamtkosten	4.675.000,00 €	27.02.2019	
	Ergänzende Projektgenehmigung			
	Nr. 1	6.113.500,00 €	25.07.2019	781.656,03 € 6.895.156,03 €
Anmerkungen				
Erhöhter bauplatzspezifischer Aufwand: Abbruch bestehender Containerbau, Querung eines Schmutzwasserkanals durch das Grundstück und Gebäude; Tiefgründung mittels Rüttelstopfsäulen und Aussparung des Fundaments im Kanalbereich.				
Gemeinsame Projektgenehmigung mit Kita Waldeysenstraße mit Gesamtsumme von 12.082.000 €				

Termine	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
	Übergabe Soll	Q4 2020
	Übergabe Ist	Q4 2021
	Teilübergabe	
	Baubeginn	16.03.2020
	Projektgen.	27.02.2019
	Programmgen.	04.12.2018

Aktueller Projektstand / Störungen

Verzögerung aufgrund den erhöhten Preisen/Lieferengpässen bei der Holzfassade, die Ausschreibung musste wiederholt werden, auch eine geringfügige Verzögerung Schlosserarbeiten ist zu erwarten. **In der KW 24 und 25** laufen folgenden Arbeiten: Photovoltaikanlage – Restarbeiten, Fassadenarbeiten Außenputz – Restarbeiten, Anstrich Fassade – Restarbeiten, Heizung – Prov. FB Heizung Inbetriebnahme, Decken – Schalschutzkoffer EG + Beplankung, Elektroinstallationen – Abschluss Rohinstallation, Küche – Abdichtung, Erschließungsarbeiten (Strom/Wasser/Abwasser/Telekom).



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

MusterKiTa Waldeysenstraße 72		
Projekt-ID		
Projekt-Phase	Ende LPH 5 bis 8	
Haushaltsstelle	464000.940950.0	
Grunddaten		
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	755,45 m ²	
BGFa	1.182,00 m ²	
Umbauter Raum in m ³	8.332,25 m ³	
Amt	Hochbauamt	

Projektbeschreibung

Grundlage der Planungen ist eine 2-geschossigen Musterkindertagesstätte. Die Entwurfsidee basiert auf der Möglichkeit, mit einer Basisplanung auf unterschiedliche Programm- und Grundstücksanforderungen kurzfristig reagieren zu können.

Kosten	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
	Gesamtkosten	4.675.000,00 €	27.02.2019	
	Ergänzende Projektgenehmigung			
	Nr. 1	5.968.500,00 €	25.07.2019	412.561,31 € 6.381.061,31 €
Anmerkungen				
Mehrere Auftragskündigungen, Insolvenzanmeldungen in 2020, Preisteigerungen / Lieferengpässe Baumaterialien in Q1 2021 haben zu Verzögerungen geführt				
Gemeinsame Projektgenehmigung mit Kita Odilostraße mit Gesamtsumme von 12.082.000 €				

Termine	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
	Übergabe Soll	Q4 2020
	Übergabe Ist	Q3 2021
	Teilübergabe	
	Baubeginn	29.08.2019
	Projektgen.	27.02.2019
	Programmgen.	04.12.2018

Aktueller Projektstand / Störungen

Mehrere Störfaktoren haben zu einer Verzögerung der Fertigstellung beigetragen: falsch eingebaute ISO-Körbe, Neuberechnungen des Balkons, neue Ausschreibung wegen Insolvenz des Gewerks Holzfassade und neue Ausschreibung des gleichen Gewerks, Kündigung einer Firma Gewerk Fliesen- und Plattenarbeiten wegen mangelhafter Ausführung, Kündigung einer Firma Gewerk Außenputz- und Dämmarbeiten, Ausschreibung Küchen Abdichtung und Fliesen, Ausschreibung Erneuerung der Außenputz- und Dämmarbeiten. In der **KW 24 und 25** laufen folgende Arbeiten: Küchenabdichtung -Fußbodenheizung und Fliesenlegung, neuer Anstrich der Fassade, Feinmontage Sanitär, Elektro und Lüftung.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

Gotthold-Ephraim-Lessing GS Ersatzneubau		
Projekt-ID		
Projekt-Phase	Ausbau LPH 8	
Haushaltsstelle	215000.940158.7	
Grunddaten		
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	3.565	
BGFa	8.348 m ²	
Umbauter Raum in m ³	39.675	
Amt	Hochbauamt	

Projektbeschreibung

Ersatzneubau der Grundschule Gotthold-Ephraim-Lessing mit 16 Klassenzimmern auf dem ehemaligen Sportgelände der Schule unter laufendem Schulbetrieb. Der Abriss des Altbaus, der Rückbau der drei vorhandenen Containeranlagen sowie die Neugestaltung des Pausenhofs nebst Freisportgelände ist ebenfalls Teil des Projektes.

Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
Gesamtkosten	29.800.000,00 €	09.05.2018	1.317.159,00 €	31.117.159,00
Ergänzende Projektgenehmigung				
Anmerkungen				
Mehrkosten aufgrund Bodenkontamination bei den Aushubarbeiten sowie aufgrund von Planungsanpassungen.				

Termine

	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
Übergabe Soll	Q3 2021	Ergänzung Raumprogramm genehmigt am 03.12.2014
Übergabe Ist	Q1 2022	
Teilübergabe		
Baubeginn	04/2019	
Projektgen.	09.05.2018	
Programmgen.	05.12.2013	


Aktueller Projektstand / Störungen

Probleme im Gewerk Estrich
Ausschreibungsergebnis Schreiner unbefriedigend, Überarbeitung der Planung notwendig



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

Christoph-Kolumbus GS Erweiterungsneubau	
Projekt-ID	
Projekt-Phase	Ausbau LPH 8
Haushaltsstelle	211000.940110.0
Grunddaten	
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	1.508
BGFa	3.722,72 m ²
Umbauter Raum in m ³	14.991
Amt	Hochbauamt



Projektbeschreibung

Die Grundschule Christoph-Kolumbus erhält einen Erweiterungsneubau mit Anbindung an die Bestandsgebäude. Hierfür wurde die bestehende Eingangssituation abgerissen. Neben einer multifunktionalen Eingangshalle entstehen Räume für den Verwaltungs- und Lehrerbereich, die gebundene Ganztagschule und die Mittagsbetreuung inkl. Verpflegungsküche. Ebenso ist der Pius Kindertreff des SkF untergebracht.

Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
Gesamtkosten	12.600.000,00 €	11.04.2019	-451.014,63 €	12.148.985,37 €



Ergänzende Projektgenehmigung

Anmerkungen

Auf Anforderung des SVA wurde das Raumprogramm um ca. 350 m² erweitert. Die Mehrfläche wurde als ergänzende Programmgenehmigung am 25.10.2018 vom Stadtrat freigegeben.
Mehrkosten aufgrund unvorhergesehener Grundwasserhaltung im Zuge der Baugrubenerstellung.
Mehrkosten im Bereich der Fassade.

Termine

	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
Übergabe Soll	Q3 2022	Ausschreibung BMA musste wiederholt werden, Montageverzug konnte kompensiert werden
Übergabe Ist	Q3 2022	
Teilübergabe		
Baubeginn	03/2020	
Projektgen.	11.04.2019	
Programmgen.	05.12.2017	
	+ 25.10.2018	


Aktueller Projektstand / Störungen

Arbeitsvorbereitung Gewerk Estrich
Wasserschaden im UG am 08.06.2021 hervorgerufen durch Oberflächenwasser



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU


Reuchlin-Gymnasium Generalsanierung und Neubau	
Projekt-ID	
Projekt-Phase	Anbau Ost LPH 8
Haushaltsstelle	230000.940100.2
Grunddaten	
Nutzfläche (R) 1-6 in m ²	5098
BGFa	9.655,60 m ²
Umbauter Raum in m ³	41.823
Amt	Hochbauamt



Projektbeschreibung

Die Maßnahme beinhaltet eine Generalsanierung des denkmalgeschützten Hauptbaus sowie den Abriss und die Neuerrichtung der Anbauten Ost und West. Die Neubauten werden barrierefrei an den Hauptbau angebunden und werden überwiegend Fachräume enthalten. Im Anbau Ost befindet sich eine Einfeldturnhalle im UG.


Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
 Gesamtkosten	28.180.000,00 €	14.04.2016		
Ergänzende Projektgenehmigung				
Nr. 1	36.105.000,00 €	27.02.2019	1.075.940,00 €	37.180.940,00 €

Anmerkungen

Erhöhter Aufwand im Bereich Spezialtiefbau Anbau Ost durch Rückverankerungen unter Nachbargebäuden sowie bei den Rohbauarbeiten durch hohe Komplexität des Tragwerks, Wasserhaltungsmaßnahmen und beengte Platzverhältnisse.

Termine

	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
 Übergabe Soll	Ende 2024	
Übergabe Ist	Ende 2026	
Teilübergabe	Anbau Ost 01/23	
Baubeginn	Anbau Ost 08/18	
Projektgen.	14.04.2016	
Programmgen.	24.02.2015	

Aktueller Projektstand / Störungen

Als vorgezogene Maßnahme wurde eine Fenstersanierung im denkmalgeschützten Hauptbau durchgeführt. Als Interimsmaßnahme wurde eine Containeranlage für zwei ausgelagerte Klassen errichtet. Die Rohbauarbeiten für den Anbau Ost sind fertiggestellt. In KW 25 wurde mit dem Aufstellen der Holzkonstruktion begonnen. Aufgrund erhöhter Komplexität der Abbruch-, Spezialtiefbau- und Rohbauarbeiten sind Verzögerungen zum ursprünglichen Fertigstellungstermin entstanden.



DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU


Apian-Gymnasium Sanierung Bauteil Nord	
Projekt-ID	
Projekt-Phase	BA 1 - LPH 8
Haushaltsstelle	233000.940100.0
Grunddaten	
Nutzfläche (R) 1-7 in m ²	4.715,00 m ²
BGFa	
Umbauter Raum in m ³	
Amt	Hochbauamt




Projektbeschreibung

Für die zeitlich befristete Auslagerung von Bestandsschulen werden die vorhandenen Klassen-, Fach-, Nebenräume, WC's und Mensa saniert und ein neuer Pausenhof geschaffen.

Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
 Gesamtkosten	5.790.000,00 €	23.09.2020	-314.495,00	5.475.505,00
Ergänzende Projektgenehmigung				

Termine


	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
 Übergabe Soll	BA 2 - Sommer 22	BA I Fertigstellung für Auslagerung von insgesamt 4 Klassen aus GS Hundszell und GS Hauanwöhr
Übergabe Ist	BA 2 - Sommer 22	
Teilübergabe	BA 1 - Sommer 21	
Baubeginn	Januar 2021	
Projektgen.	23.10.2020	
Programmgen.	23.10.2020	

Aktueller Projektstand / Störungen

Errichten von Trockenbauwänden. Sanitär- und Elektroarbeiten in den WC-Kernen.




DATENBLATT CONTROLLING HOCHBAU

MKKD		
Neubau		
Projekt-ID		
Projekt-Phase	LPH 5-8	
Haushaltsstelle	321300.940100	
Grunddaten		
Nutzfläche (R) 1-7 in m ²		
BGFa	5.188,00 m ²	
Umbauter Raum in m ³	39.029 m ³	
Amt	Hochbauamt	


Projektbeschreibung

Die historische Gießereihalle, eine ca. 100 Meter lange Backsteinhalle, wird zum Museum, Kulturort und Zentrum des großen Neubaugebiets umgebaut. Die Halle beherbergt einen Gastronomiebereich, Kasse, Shop und einen frei zugänglichen Ausstellungsbereich. Im Untergeschoss ist die eigentliche Ausstellungsfläche mit ca. 2.000 m² angesiedelt.

Kosten

	genehmigt	Datum	Mehrung	Prognose
	Gesamtkosten	25.300.000,00 €	01.07.2014	
Ergänzende Projektgenehmigung				
	1. Ergänzende PG	0,00 €	30.07.2015	
	2. Ergänzende PG	32.300.000,00 €	27.02.2019	
	3. Ergänzende PG	46.900.000,00 €	22.06.2021	14.600.000,00 € 46.900.000,00 €
<p>Aufgrund nicht erwartbarer Baugrundverhältnisse wurde 2019 die Gründung für die Temporäre Unterfangung der Halle umgestellt. In 2021 musste das Gründungskonzept für die Bodenplatte auf Großbohrpfähle umgestellt werden.</p>				

Termine

	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung:
	Übergabe Soll	Ende 2023
	Übergabe Ist	siehe "Kosten"
	Teilübergabe	Umfang der Archäologischen Untersuchungen höher als erwartet
	Baubeginn	Juni 2016
	Projektgen.	01.07.2014
	Programmgen.	02.12.2010

Aktueller Projektstand / Störungen

Fortführung der bereits laufenden Archäologie
 Museumsbuche wurde gefällt am 24.06.
 Vorbereitung der Baugrube für den Einbau von zusätzlichen Großbohrpfählen
 Anpassung der bestehenden Verträge

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro

1.1 Hochbaumaßnahmen

1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro

2.1 Hochbaumaßnahmen

2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Umbau Roßmühlstraße und Umfeld MKKD

Projektnummer: P_SA_00934_5
 Projekt-Phase: **Straße Lph 8, Platz Lph 5**
 Haushaltsstelle: 1.631700.950015


Grunddaten:

DTV (in Kfz/24h) Bestand vor Umbau rd. 14.100

DTV (in Kfz/24h) Prognose nach Umbau rd. 15.800

betroffene KP'e und Straßen Roßmühlstraße,
 Esplanade, Schloßlände

Amt Tiefbauamt



Projektbeschreibung:

Nach der PG für das MKKD waren auch die Flächen um die alte Gießereihalle neu zu gestalten. Untrennbar verbunden mit dem Hochschulplatz nördlich der Halle und dem zum Museum zugehörigen Streifen des Gießereiplatzes südlich der Halle wird auch die Anbindung Richtung Westen gesehen, die die Verkehrsflächen von Roßmühlstraße und Esplanade umfassen. Sie werden stadtgestalterisch weiterentwickelt, um auch für Fußgänger einen attraktiven Übergang zu Paradeplatz und Fußgängerzone zu bieten.

Kosten:

		genehmigt (PG bzw. Ergän. PG)	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
Grün	Gesamtkosten	9.075.000 €	23.07.2020	0 €	9.075.000 €
	Kostenträger				
	Stadt Ingolstadt	9.075.000 €			
	Zuwendungen Straßen	780.000 €	22.10.2019		
	Zuwendungen Platz	0 €			
Anmerkungen: Zuwendungen durch Städtebauförderung; Anteil für Freianlagen ist noch nicht beschieden					

Termine:

		Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung
Grün	Verkehrsfreigabe Soll	Anfang 2021	Die Verkehrsanlagen sind bis auf Restarbeiten am östlichen Gehweg der Roßmühlstraße und dem nördlichen Gehweg an der Schloßlände abgeschlossen. Diese sind für Juni/Juli 2021 geplant. Zu den Freianlagen siehe unten.
	Verkehrsfreigabe Ist Straße	09.12.2020	
	Abnahme	03.12.2020	
	Baubeginn	06.05.2019	
	Ausführungsplanung		
	Gehemigungsplanung		
	RE_Entwurf		
	Vorplanung		

Aktueller Projektstand / Störungen:

Die Maßnahme ist hinsichtlich der Verkehrsanlagen weitgehend abgeschlossen. Die Herstellung der Freianlagen ist abhängig von den Hochbaumaßnahmen am MKKD.




Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Anschluss Schneller Weg

Projektnummer: P_S_00781_2_1
Ausführungsplanung /
 Projekt-Phase: **Ausführung**
 Haushaltsstelle: 1.650.000.950.011
Grunddaten:
 DTV (in Kfz/24h) Bestand 2013 vor
 Umbau KP C9 rd. 41.400
 DTV (in Kfz/24h) Prognose 2025
 nach Umbau KP C9 rd. 43.900
 betroffene KP'e und Straßen KP C9, C9a, St2229, IN 19
 Amt Tiefbauamt



Projektbeschreibung:

Mit dem Bau des Schneller Weg wird die Lücke zwischen der Ostumgehung Etting und der Theodor-Heuss-Straße geschlossen. Der gegenständliche Bauabschnitt ist im Kontext mit der Errichtung der 2000 unter Verkehr genommenen Ostumgehung Etting zu sehen. Da dieser Teil damals nicht mitgebaut werden konnte, musste ein neues Planfeststellungsverfahren eingeleitet und das Projekt separat neu aufgesetzt werden. Es ist also der letzte Baustein, der zusammen mit den bereits größten Teils fertiggestellten Streckenabschnitte der OU Etting zur Entlastung der Ortsdurchfahrten von Gaimersheim und Etting beiträgt und einen flüssigen Verkehrsabfluss in Richtung Autobahn BAB 9 sicherstellt.

Kosten:		genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose	
		(PG bzw. Ergän. PG)				
Grün	Gesamtkosten	18.400.000 €	11.04.2019	0 €	18.400.000 €	
	Kostenträger					
	Stadt Ingolstadt	5.400.000 €			5.400.000 €	
	Land (BayGVFG und FAG)	2.300.000 €	07.12.2020	0 €	2.300.000 €	
	Bahn (EKrG)	3.600.000 €		0 €	3.600.000 €	
	Bund (EKrG)	5.300.000 €		0 €	5.300.000 €	
Land (EKrG)	1.800.000 €		0 €	1.800.000 €		
Anmerkungen:						

Termine:		Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung
Grün	Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag)		Die Maßnahme wird in mehreren Einzelmaßnahmen durchgeführt. Die erste Straßenbrücke über den Augraben wurde bereits errichtet. Der Oberleitungsmast wurde in Vorbereitung zur Straßenbrücke über die Bahn versetzt. Im nächsten Schritt ist geplant die Straßenbrücke über die Bahn inkl. dem anschließenden Straßendamm zur realisieren.
	Verkehrsfreigabe Ist		
	Abnahme (Straßenbau)		
	Baubeginn (Baubeginnanzeige)		
	Ausführungsplanung		
	Genehmigungsplanung (PlafeV)	22.12.2016	
	RE Entwurf		
Vorplanung			

Aktueller Projektstand / Störungen:

Mit Datum vom 22.12.2016 liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Nach Rücknahme der gegen den Beschluss beantragten Privatklagen hat dieser seit 27.02.2018 Rechtskraft erlangt. Seitens der Regierung von OBB liegt der Zuwendungsbescheid mit Datum vom 07.12.2020 vor. Es wurden Fördermittel in Höhe von 3.500.000€ in Aussicht gestellt. Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung. Mit der Bahn und dem Bund wurde gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Basierend auf dem EKrG trägt somit der Bund




Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Neugestaltung Fußgängerzone

Projektnummer:	
Projekt-Phase:	Ausführungsplanung / Ausführung
Haushaltsstelle:	163.000.951.000
Grunddaten:	
DTV (in Kfz/24h) Bestand 2013 vor Umbau	
DTV (in Kfz/24h) Prognose 2025 nach Umbau	
betreffene KP'e und Straßen	
Amt	Tiefbauamt



Projektbeschreibung:
 Der künftige Straßenquerschnitt der gesamten Ludwig- und der Theresienstraße vom Schliffelmarkt bis zur Luftgasse wird in ein mittig verlaufendes, breites Nutzungs- und Aufenthaltsband und beidseitig laufende Bewegungsflächen gegliedert. Dieses mittige Band lädt zum Pausieren, Treff und Spiel ein. Als nutzungsoffenes Band können die Teilbereiche flexibel bespielt werden. Die vielfältigen Nutzungen der Fußgängerzone durch Außengastronomie, temporäres Grün, Aufsteller oder temporäre Veranstaltungen erhalten einen ordnenden Rahmen.

Kosten:		genehmigt (PG bzw. Ergän. PG)	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
Grün	Gesamtkosten	7.400.000 €		500.000 €	7.900.000 €
	Kostenträger				
	Stadt Ingolstadt	6.593.000 €			7.093.000 €
	Bund / Land (Städtebauförderung)	807.000 €		0 €	807.000 €
	Bahn (EKrG)	0 €		0 €	0 €
	Land (EKrG)	0 €		0 €	0 €
Anmerkungen:					

Termine:	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung	
Grün	Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag)	Fertigstellung noch unklar, da nicht bekannt ist, wann die Maßnahme fortgeführt wird (politische Entscheidung)	
	Verkehrsfreigabe Ist (BA 1 + BA 2)		Nov 19
	Abnahme (Straßenbau)		
	Baubeginn		
	Ausführungsplanung		
	Genehmigungsplanung		
	RE_Entwurf		
Vorplanung			


Aktueller Projektstand / Störungen:

BA 1+2 sind komplett fertig hergestellt
 BA 3-5: Planung abgeschlossen, weitere Ausführungstermine noch nicht festgesetzt und müssen politisch beschlossen werden. Im Vorlauf zu der Neugestaltung müssen die Spartenträgern ca. 1 Jahr im Vorlauf beginnen.



Ostumgehung Etting Vierstreifiger Ausbau, 3. BA

Projektnummer:	MP-2013-000112
Projekt-Phase:	Abgeschlossen
Haushaltsstelle:	1.630200.951000.2
Grunddaten:	
DTV (in KfZ/24h) Bestand vor Umbau	rd. 17.800
DTV (in KfZ/24h) Prognose nach Umbau	rd. 25.700
betroffene KP'e und Straßen	KP N6 (IN 5), KP N7 (IN 20)
Amt	Tiefbauamt



Projektbeschreibung:

Aufgrund des stetigen Wachstums der AUDI AG wird die im Jahr 2000 eingeweihte und unter Verkehr genommene Ostumgehung Etting auf vier Spuren ausgebaut. Ein entsprechendes Verkehrsgutachten empfahl diesen Ausbau zur langfristigen sicheren und leistungsstarken Abwicklung der prognostizierten Verkehre.

Kosten:		genehmigt	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
		(PG bzw. Ergän. PG)			
Grün	Gesamtkosten	11.400.000 €	24.10.2019	0 €	11.400.000 €
	Kostenträger				
	Stadt Ingolstadt	7.828.000 €		0 €	7.828.000 €
	Land (BayGVFG und FAG)	3.572.000 €	19.12.2016	0 €	3.572.000 €
	Bund	0 €		0 €	0 €
	Bahn	0 €		0 €	0 €
	Anmerkungen: Maßnahme ist u.a. aufgrund höheren Aufwandes in der Verkehrssicherung gegenüber der , durch zeitgleich laufende Bauleistungen der AUDI (Rampen), durch Entsorgung belasteter Aushubböden, allgemeine Preisteigerungen während der Maßnahme, teurer geworden als in der ursprünglichen Projektgenehmigung von 2015 (7.400.000€).				

Termine:	Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung
Grün	Verkehrsfreigabe Soll (Vertrag)	22.12.2017
	Verkehrsfreigabe Ist	04.10.2018
	Abnahme (Straßenbau)	
	Baubeginn (Baubeginnanzeige)	29.08.2016
	Ausführungsplanung	
	Gehemigungsplanung (PG)	30.07.2015
	RE_Entwurf	
Vorplanung		

Aktueller Projektstand / Störungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt umfasst den Bereich östlich der August-Horch-Straße, von Bau-km 3+170 bis südlich der Einmündung Kipfenberger Straße, bei Bau-km 4+160 mit einer Ausbaulänge von ca. 1,0 km. Baubeginn war Mitte 2016, die Straßenbauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen, die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens erfolgte im zweiten Halbjahr 2020 und die Landschaftspflegerischen Maßnahmen wurden zwischen Herbst 2020 und März 2021 durchgeführt.



Stadt Ingolstadt

Datenblatt Controlling Tiefbau

Ostumgehung Etting Vierstreifiger Ausbau, 4. BA		
Projektnummer:	MP-2013-000112	
Projekt-Phase:	Abgeschlossen	
Haushaltsstelle:	1.630200.951000.2	
Grunddaten:		
Kfz/24h Bestand vor	rd. 26.600	
DTV (in Kfz/24h)	rd. 33.000	
betroffene KP'e und Straßen	KP N5, IN 5 (Ettinger Straße)	
Amt	Tiefbauamt	

Projektbeschreibung:
 Aufgrund des stetigen Wachstums der AUDI AG wird die im Jahr 2000 eingeweihte und unter Verkehr genommene Ostumgehung Etting auf vier Spuren ausgebaut. Ein entsprechendes Verkehrsgutachten empfahl diesen Ausbau zur langfristigen sicheren und leistungsstarken Abwicklung der prognostizierten Verkehre.

Kosten:		genehmigt (PG bzw. Ergän. PG)	Datum	Mehrung/Minderung	Prognose
Grün	Gesamtkosten	17.700.000 €	24.10.2019	0 €	17.700.000 €
	Kostenträger				
	Stadt Ingolstadt	12.645.000 €		0 €	12.645.000 €
	Land (BayGVFG und FAG)	5.055.000 €	30.10.2017	0 €	5.055.000 €
	Bund	0 €		0 €	0 €
Bahn	0 €		0 €	0 €	
Anmerkungen: Maßnahme ist aufgrund archäologischer Sicherungsgrabungen, durch notwendige Änderungen der Ausführungsplanung beim Brückenbauwerk und durch höheren Entsorgungsaufwand des Aushubmaterials vom Altstraßendamms teurer geworden als in der ursprünglichen Projektgenehmigung von 2017 (12.350.000€).					

Termine:		Datum	Anmerkungen zur Fertigstellung
Grün	Verkehrsfreigabe Soll	20.12.2019	Der Baubeginn hatte sich durch die Notwendigkeit von archäologischen Grabungen verzögert. Probleme im Baugrund hatte die Anpassung der Ausführungsplanung zum Brückenbauwerk BW 301 zur Folge (Stand sicherheitsnachweis). Im Altstraßendamms vorhandene Metall- und Bauschuttbeimengungen führten zur erforderlichen Entsorgung erheblicher Aushubmengen.
	Verkehrsfreigabe Ist	30.04.2020	
	Abnahme		
	Baubeginn	09.07.2018	
	Ausführungsplanung		
	Gehemigungsplanung		
	RE_Entwurf		
Vorplanung			

Aktueller Projektstand / Störungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Ausdehnung des Bauabschnittes erstreckt sich vom Ende des 3. Bauabschnittes bis zum Knotenpunkt Ettinger Straße / Dr. Ludwig - Kraus - Straße auf eine Länge von etwa 500m. Baubeginn war Ende 2017, die Straßenbauarbeiten wurden Ende 2019 abgeschlossen, die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens erfolgte im zweiten Halbjahr 2020 und die Landschaftspflegerischen Maßnahmen wurden zwischen Herbst 2020 und März 2021 durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
- 2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro**
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen**
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



Begründung:

GS Auf der Schanz WC-Sanierung Block A		Auf der Schanz 28 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q2/2020 Fertigstellung Prognose: Q4/2020
Gremien: interne PG		Planung (LP 1-4) 100%	
554.885,47 € Projektgenehmigung 21.05.2019		Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
539.698,99 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%	
15.186,48 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 100%	

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Projekt abgeschlossen
etwas geringere Kosten aufgrund guter Ausschreibungsergebnissen

GS/MS August Horch EDV Verkabelung		Furtwänglerstraße 9 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q1/2020 Fertigstellung Prognose: Q3/2021
Gremien: Projektgenehmigung V0259/19		Planung (LP 1-4) 100%	
650.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
650.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%	
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 97% Restarbeiten/Mängelbeseitigung	

Stand	25.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerung aufgrund von Personalwechsel
Restarbeiten/Mängelbeseitigung bis 07.07.2021

BSA Mitte Freisportanlage - Sanierung Laufbahn		Von-der-Tann-Str. 1 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2019 Fertigstellung Prognose: Q3/2020
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19		Planung (LP 1-4) 100%	
485.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
499.200,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%	
- 14.200,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 100%	

Stand	26.05.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Maßnahme fertiggestellt
Im Zuge der Maßnahme wurde weitere erhebliche Schäden im Unterbau festgestellt, zudem musste die ausführende Firma ihre Leistung zwecks Mängel zum Teil wiederholen.

GS Christoph Kolumbus EDV Verkabelung Altbau und ELT (Vorbereitung Neubau)		Ungernerstr. 11 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2019 Fertigstellung Prognose: Q3/2021
Gremien: FPA: V0175/18;		Planung (LP 1-4) 100%	
934.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
945.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7) 100%	
- 11.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8) 99% Bestandsunterlagen fehlen noch	

Stand	25.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

erg. PG auf Grund erhöhter Ausschreibungsergebnisse, Verzögerungen auf Grund von Personalwechsel
Bestandsunterlagen fehlen noch



Feuerschützen (Bezirk Südwest) Sanierung Schützenheim und Lüftungsanlage		BSA Südwest Projektleitung		Fertigstellung geplant: Q1/2021	Stand	16.06.2021	Durch den Einbau einer äußerst energiesparenden Lüftungsanlagentechnik konnten Bundesfördermittel von 335 tsd. € beantragt werden. Diese Fördermittel sind bei den Kosten noch abzuziehen.
				Fertigstellung Prognose: Q3/2021			
Gremien: in Genehmigungsphase		Planung (LP 1-4)	100%	Baugenehmigung erhalten	1	STATUSEINGABE:	
3.300.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		1	1 = keine Anforderung	
3.535.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	90%	Fördermittel nicht berücksichtigt	1	2 = geringfügige Abweichung	
- 235.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	80%	Fördermittel nicht berücksichtigt	1	3 = Eingriffe notwendig	



GS Mailing (Bezirk Mailing) Erneuerung der Sportanlage		Regensburgerstraße 250 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2019 Fertigstellung Prognose: Q2/2021
Gremien: interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
529.409,87 €	Projektgenehmigung 07.03.2019	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
512.577,16 €	Kostenprognose	Vergabe (LP 6-7)	100%
16.832,71 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99% Mängelbeseitigung

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Zweimalige Ausschreibung; Termin Verschiebung wegen Mittagsbetreuungsfertigstellung. Neue Ausschreibung: bessere Preise als prognostiziert. Belag ist wetter- und temperaturempfindlich und konnte nur bei günstiger Witterung eingebaut werden.

3. Bauabschnitt Münchener Straße Rückbau und Neubau Freisport- und Freianlagen		Münchener Str. 65 Projektleitung Schadt	Fertigstellung geplant: Q3/2023 Fertigstellung Prognose: Q3/2023
Gremien: Projektgenehmigung V0025/20 StR	Planung (LP 1-4)	100%	Bauantrag genehmigt
1.660.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
1.660.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Baubeginn nach Fertigstellung Ballspielhalle; Zustimmung zur Projektgenehmigung im Februar 2020 erteilt

Sebastiankirche Teilsanierung Sebastiankirche		Sebastianstraße 25 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2021 Fertigstellung Prognose: Q4/2021
Gremien: Projektgenehmigung V0047/19/1	Planung (LP 1-4)	100%	
1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	95%
990.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	80%
110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	20%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Wilhelm-Ernst-Grundschule Umbau Schulküche zur Verpflegungsküche		Feselenstraße 42 Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q4/2019 Fertigstellung Prognose: abgeschl.
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19	Planung (LP 1-4)	100%	
1.100.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
1.050.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	98% Schlußrechnungen stehen aus

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Maßnahme fertiggestellt

HFV Sanierung Waschküche/Neuerichtung Waschplatz		Dreizehnerstraße Projektleitung	Fertigstellung geplant: Q3/2020 Fertigstellung Prognose: Q4/2021
Gremien: Stadtrat: V0127/17	Planung (LP 1-4)	100%	
966.875,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung	100%
741.362,43 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe	100%
225.512,57 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung	5%

Stand	26.05.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Verzögerungen durch Boden- und Grundwasseruntersuchungen (Umweltamt) aufgrund PFC-Belastung; abschließender Bericht lag erst im Juli 2020 vor; Kostenminderung aufgrund sehr guter Ausschreibungsergebnisse;

Altes Rathaus Raum 211 Umbau zu Videokonferenzraum		Rathausplatz 2 Projektleitung Pfaller J.	Fertigstellung geplant: Q3/2020 Fertigstellung Prognose: Q3/2021
Gremien: Referent: 29.06.2020, interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
325.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung	100%
325.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe	100%
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung	95%

Stand	26.05.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
2	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung
Verzögerung Medientechnik wegen Ausparungen an der falschen Stelle am Konferenztisch ,sonst Boden, Beleuchtung, Decke und Lüftung fertig



Apian Gymnasium		Maximilianstraße 25	Fertigstellung geplant: Q3/2020
Herstellung bzw. Umbau von 6 EDV Räumen		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2021
Gremien: Referent: 07.10.2019, interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
462.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung	100%
300.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe	100%
162.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung	100%

Stand	26.05.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung

Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße 42	Fertigstellung geplant: Q3/2021
Errichtung einer Freisportanlage		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q4/2021
Gremien: Referent: 13.08.2020, interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	80%
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung, Freigabe des vorzeitigen Baubeginns durch die Förderstelle der Regierung von Oberbayern fehlt

BSA Mitte		Von-der-Tann-Str. 1	Fertigstellung geplant: Q2/2021
Freisportanlage - Teilerneuerung Tribünenanlage		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q1/2022
Gremien: Projektgenehmigung V0050/19	Planung (LP 1-4)	100%	
702.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
703.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
- 1.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	20%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigungssumme wurde durch die 1. ergänzende Projektgenehmigung V0290/21 von 587.000 € auf 702.000 € erhöht.

Grundschule an der Pestalozzistraße		Pestalozzistraße 1	Fertigstellung geplant: Q4/2020
Teilerneuerung der Fenster Altbau und alte Turnhalle		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2021
Gremien: Referent: 03.07.2019, interne PG	Planung (LP 1-4)	100%	
485.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%
490.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%
- 5.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	98%

Stand	22.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Interne Projektgenehmigung

STA-Stadteiltreff Augustinviertel		Stollstraße 2	Fertigstellung geplant: Q2/2022
Neubau eines Stadteiltreffs		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q3/2022
Gremien: Stadtrat: 23.10.2020 - V388/20	Planung (LP 1-4)	100%	
2.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%
2.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	20%
- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	2%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Abbruch Hausmeisterhaus Pfingsten 2021 erfolgt Ausschreibungen laufen Baubeginn Sommer 2021

Wilhelm-Ernst-Grundschule		Feselenstraße	Fertigstellung geplant: Q2/2023
Sanierung Feselenbau		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2023
Gremien: Stadtrat: 04.12.2018 - V0878/18	Planung (LP 1-4)	70%	
2.500.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
4.907.470,10 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
- 2.407.470,10 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

Stand	16.06.2021
1	STATUSEINGABE:
1	1 = keine Anforderung
1	2 = geringfügige Abweichung
1	3 = Eingriffe notwendig

Noch keine PG, nach der Kostensteigerung im Planungsprozess musste die weitere Architektenleistungen europaweit im VgV-Verfahren neu ausgeschrieben werden Einarbeitung/Neuplanung läuft, PG voraussichtlich im Oktober 2021

GS Hundszell	Kirchstraße 36	Fertigstellung geplant: Q1/2023
---------------------	----------------	---------------------------------



Sanierung Schulgebäude Altbau + Neubau Freianlagen		Projektleitung:	Fertigstellung Prognose: Q1/2023	Stand	16.06.2021	FAG Förderantrag Zustimmung liegt noch nicht vor, Kostenüberschreitung aufgrund extrem hoher Ausschreibungsergebnisse v.a. bei Zimmerarbeiten (aktuelle Marktsituation v.a. Lieferengpässen Holz), wegen fehlender Förderzusage noch keine Bauaufträge vergeben. Erq. PG in Vorbereitung
Gremien Stadtrat V701/20 ; PG	Planung (LP 1-4)	100%		1	STATUSEINGABE:	
2.250.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	85%		1	1 = keine Anforderung	
2.681.904,88 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	45%		1	2 = geringfügige Abweichung	
- 431.904,88 € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		1	3 = Eingriffe notwendig	

BSA Nordwest (Bezirk Nordwest)		Richard-Wagner-Straße 65	Fertigstellung geplant: Q4/2021	Stand	16.06.2021	Bzgl. der neuen Fördermöglichkeit durch das BEG soll das Thema "Wärmeschutz" extern vergeben werden. Der ursprüngliche Bauzeitenplan ist dadurch nicht mehr ganz einzuhalten. Noch keine Bauaufträge vergeben
Neubau Außenumkleide		Projektleitung	Fertigstellung Prognose: Q2/2022			
Gremien: Projektgenehmigung V621/20	Planung (LP 1-4)	100%		1	STATUSEINGABE:	
700.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	90%		1	1 = keine Anforderung	
700.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	50%		1	2 = geringfügige Abweichung	
- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%		1	3 = Eingriffe notwendig	

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro
 - 1.1 Hochbaumaßnahmen
 - 1.2 Tiefbaumaßnahmen
- 2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro**
 - 2.1 Hochbaumaßnahmen
 - 2.2 Tiefbaumaßnahmen**
3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

1	Ludwigstraße - Fußgängerzone		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:	2026	
	Gremien: Stadtrat: V0479/17/1		Planung (LP 1-4)	100%			
	7.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	lt. Stadtratsbeschluss v. 27.07.2017: Teureres Entwässerungssystem		
	7.900.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	45%			
-	500.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	40%	Baubeginn: April 2018		
2	Industriegleisbrücke Niederfeld Abbruch inkl. Straßenneubau Rothenturmer Str.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2018	
					Fertigstellung:	10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0184/17		Planung (LP 1-4)	100%			
	1.400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	945.639,32 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis günstiger		
	454.360,68 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung Gartenamt fehlt > Pflegearbeiten laufen		
3	Hbf-Steg, Abbruch		Brückenabbruch		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:	2021	
	Gremien: FPA: V0981/17		Planung (LP 1-4)	100%	nach Absprache mit Bahn		
	590.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Kostenberechnung von 2017, Ergänzende PG in Bearbeitung, gepl. Juli 2021		
	1.200.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
-	610.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	99%	Stadtanteil beträgt 700.000€, Bahnanteil beträgt 500.000€		
4	Am Lohgraben Lindberghstr. - Medererstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2017	
					Fertigstellung:	08 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: V0812/16		Planung (LP 1-4)	100%			
	260.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Winterbaustelle wurde vermieden.		
	360.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt, Kostenmehrung aufgrund Entsorgung Aushub + teerh. Materials		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

5	Gabelsbergerstr. von Ettinger Str. - Gaimersheimer Str. (FB + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%		
	650.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	50%		
	750.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- 100.000,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%			
6	Sambergerstr. FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung: 04 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0630/16		Planung (LP 1-4)	100%	Vergabe Bauleistungen V0547/19 = 683.000 €	
	575.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%	Neubau Wasserleitung in 2019	
	778.700,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher, Entsorgung Teer (21.700€) und Erdaushub (74.000€)	
- 203.700,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, ergä. PG in Arbeit		
7	Windberger Str. / Am Konkordiaweiher Münchener Str. - Asamstraße (FB + GW)		Deckenerneuerung / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2022	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	BZA-Vorstellung ist erfolgt	
	950.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	PG wird 2021 erstellt.	
	950.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Kosten beinhalten Fahrbahn-/ Gehwegsanierung und RW-Ausbau		
8	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 3		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2018	
					Fertigstellung: 10 / 2018	
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0838/19		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten BA3 lt. Ergä. PG V0838/19=11,4 Mio € v. 24.10.19	
	11.400.000,00 € Ergä. Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	11.400.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	BA 3 seit Okt. 2018 abgeschlossen, Maßnahme abgeschlossen		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

9	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 4		Ausbau		Fertigstellung geplant: Ende 2019	
					Fertigstellung Prognose: 04 / 2021	
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0839/19		Planung (LP 1-4)	100%	Kosten BA4 lt. Ergä. PG V0839/19=17,7 Mio € v. 24.10.19	
	17.700.000,00 € Ergä. Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	17.700.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Straßenbau abgeschlossen, SR wird geprüft, Landschaftsbau		
10	OU Etting - Vierstreifiger Ausbau BA 1 + BA 2		Ausbau		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	70%	Genehmigungsplanung offen, evtl. Planfeststellungsverfahren notwendig	
	25.000.000,00 € Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
11	BG Samhof Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2024	
					Fertigstellung:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	80%		
	2.050.000,00 € Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
12	BG Bayernwerkstraße - Am Mailinger Bach Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	B-Planverfahren noch nicht abgeschlossen		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

13	BG Steinbuckl (509) - Etting Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2024
					Fertigstellung:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%	
	3.550.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	50%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
14	BG südlich Haunwöhr beidseitig Hagauer Str. B-Plan 102B - Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 06 / 2019
					Fertigstellung: 12 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0014/18		Planung (LP 1-4)	100%	
	1.150.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	1.150.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, Restleistung Gartenamt
15	BG Unsernherrn Nord / Mauseäcker Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: V378/20		Planung (LP 1-4)	100%	
	1.450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	80%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	bisher nur Kanalarbeiten vergeben
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
16	BG GE Südlich Manchinger Straße B-Plan 177 V Erschließungsstraßen		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	15%	
	2.800.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

17	Donaulände Peisserstraße (Erneuerung R+G von Schillerbrücke bis Anfang Bebauung)		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2018
				Fertigstellung: 05 / 2019
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4) 100%	
	550.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	559.900,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
-	9.900,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	Maßnahme abgeschlossen
18	Maximilianstraße Am Pulverl 7 - Haus Nr. 46 (FB)		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2018
				Fertigstellung: 09 / 2018
	Gremien: Stadtrat: V0921/17		Planung (LP 1-4) 100%	
	520.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	550.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
-	30.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	SR wird geprüft
19	Roßmühlstraße / Außenanl. MKKD FB + RW + GW + Platz		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2020
				Fertigstellung Prognose: 2023
	Gremien: ergänzende PG V292/20		Planung (LP 1-4) 100%	
	9.075.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 95%	Städtebauförderung für den Straßenbereich:
	9.075.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 70%	ca. 780.000 €
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 70%	
20	Autobahnanschluss IN Süd FB + RW		Neubau / Ausbau	Fertigstellung geplant: 2019
				Fertigstellung Prognose: 2019
	Gremien: Stadtrat: Ergä. PG V0579/19		Planung (LP 1-4) 100%	Kosten lt. Ergä. PG V 0579/19 v. 25.07.19 = 4,85 Mio. €
	4.850.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	4.600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
250.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	SR wird geprüft, Einsparungen bei Umverlegung Gas- und FW-Leitung	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

21	Anschluss Schneller Weg FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: 2024	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Ergänz. PG V0267/19		Planung (LP 1-4)	100%	Ergä. PG vom 11.04.2020	
	18.400.000,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	65%		
	18.400.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	7%		
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	7%	Straßenbrücke über Aufragen (BW 335) abgeschlossen	

22	Audi-Südring FB + RW + GW		Neubau / Ausbau		Fertigstellung geplant: ?	
					Fertigstellung Prognose:	
	Gremien: Stadtrat: V0144/13		Planung (LP 1-4)	50%	bisher Grundsatzbeschluss	
	- €	Grundsatzbeschluss	Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	22.000.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Kostenschätzung von 2015	
		Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	(Kostenentwicklung unverändert)	

23	Eriagstraße Franziskanerwasser bis Kälberschüttstraße (FB + RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 09 / 2019	
	Gremien: Stadtrat: V0421/15		Planung (LP 1-4)	100%		
	750.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	700.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	kostengünstiger wegen Bau unter Vollsperrung	
	50.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR fehlt	

24	Waldeysenstraße Rossinistraße bis Ettinger Str. (RW + GW)		Ausbau		Fertigstellung geplant: 2019	
					Fertigstellung Prognose: 06 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: V0946/18		Planung (LP 1-4)	100%		
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	398.117,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%		
	51.883,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

25	Hindenburgstraße Ettinger Straße bis Ringlerstraße (FB)		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	30%			
	800.000,00 € Kostenannahme (+-30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				
26	Georgstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung:	10 / 2020	
	Gremien: FPA: V0680/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	1.120.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	1.012.929,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
107.071,00 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen			
27	Härtingerstraße FB + GW		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung:	07 / 2020	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	100%			
	350.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	349.159,74 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
840,26 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen			
28	Autobahnsteg (barrierefreie Anbindung) RW + GW		Neubau		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:	2022	
	Gremien: FPA:V0870/18		Planung (LP 1-4)	50%	Zustimmung zur Flächenbeanspruchung wurde von Autobahndirektion		
	390.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%	und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht erteilt,		
	390.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%	Zustimmung von Freistaat Bayern liegt vor		
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

29	Levelingstraße Bushaltestelle		Neubau		Fertigstellung geplant: ?
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%	
	300.000,00 €	Kostenannahme (+-30%)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Baubeginn auf unbestimmte Zeit verschoben, da angrenzende Privatbauvorhaben ungeklärt.
30	Erneuerung Brücke über Moosgraben bei Heindlmühle Ersatzneubau		Neubau		Fertigstellung geplant: 2022
					Fertigstellung Prognose:
	Gremien: FPA: V0823/17		Planung (LP 1-4)	0%	
	325.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Ausführung scheitert derzeit am Grunderwerb
31	Brücke IN 6 über Bahn und IN 19 Kappenerneuerung RW + GW		Sanierung		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Referent: i.PG v. 18.04.19		Planung (LP 1-4)	100%	
	540.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	
	18.062,60 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen
32	Berliner Straße Oberfeldstr. - Hagauer Str. / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant: 2020
					Fertigstellung Prognose: 06 / 2020
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%	
	570.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis erheblich günstiger
	120.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	SR fehlt



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

33	Erletstraße Geisenfelder Str. - Lindenweg / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:	2021	
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	350.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis höher und Anpassung Straßenbeleuchtung erforderlich.		
-	100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	90%			
34	Goethestraße Schillerstraße - Römerstraße / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant:	2023/2024	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%			
	1.300.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
35	Klein-Salvator-Straße Geisenfelder Str. - Salierstraße / FB		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung Prognose:	09 / 2020	
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4)	100%			
	650.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	325.451,26 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%	Ausschreibungsergebnis deutlich günstiger		
324.548,74 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen			
36	Ringlerstraße - 1. BA Hindenburgstr. - Manisastr.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: ergä. iPG 1. BA vom 18.01.2021		Planung (LP 1-4)	100%	lt. iPG für 1. BA 180.000 €, Kostenannahme für 2. BA		
	246.592,00 €	Ergä. Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	245.758,91 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	100%			
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen - Erweiterung Rechtsabbiegespur fertig		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

37	Ringlerstraße - 2. BA Hindenburgstr. - Manisastr.		Ausbau / Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%	
	600.000,00 € Kostenannahme (+- 30%)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Deckenbau/Vollausbau 2023 geplant
38	Ringseestraße (Weningstraße) DB-Unterführung bis Hollarstraße		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Stadtrat: PG V719/20	Planung (LP 1-4)	100%	
	300.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	100%	
	300.000,00 € Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
39	Schröplerstraße Asamstr. -Kothauer Str. / FB		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2022
	Gremien: Stadtrat: PG V719/20	Planung (LP 1-4)	100%	
	350.000,00 € Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5)	50%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	Spartenmaßnahmen noch nicht fertiggestellt
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
40	Unterhaunstädter Weg Römerstr. - Georgstr.		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2022
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	10%	
	1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	Die im Vorfeld zu erledigenden Spartenmaßnahmen stehen noch aus



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

41	Unteranger Georg-Heiss-Str. - Münchener Str. / FB		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: Stadtrat: PG V0936/19		Planung (LP 1-4) 100%	
	380.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	650.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	Mehrkosten wegen erforderlichem Vollausbau statt geplanter Deckensanierung aufgrund Neubau der Sparten Gas, Wasser, Strom
-	270.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 40%	ergä. PG in Arbeit
42	Asamstraße Südliche Ringstraße - Am Konkordiaiweiher		Neubau	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: GB V0031/20		Planung (LP 1-4) 20%	Grundsatzbeschluss
	2.100.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
43	Schillerstraße		Neubau	Fertigstellung geplant: 2025/2026
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien: Stadtrat: GB V0020/20		Planung (LP 1-4) 20%	Grundsatzbeschluss
	4.400.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
44	Fauststraße Zone I		Straßenentwässerung	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 0%	
	500.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
-	€	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

45	Fauststraße		Straßenentwässerung	Fertigstellung geplant: 2022
	Zone II - Phase I			Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%
	440.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

46	Fauststraße		Straßenentwässerung	Fertigstellung geplant: 2022
	Zone I - Phase II			Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%
	260.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

47	Schrobenhausenerstraße		Straßenentwässerung	Fertigstellung geplant: 2024
	Zone III			Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%
	380.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%

48	Schrobenhausenerstraße		Straßenentwässerung	Fertigstellung geplant: 2024
	Zone IV			Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%
	600.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%



PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021

49	Kelheimer-Straße/Schlosslände TG-Ausfahrt - Regensburger Str.		Neubau		Fertigstellung geplant:	2022	
			Deckensanierung		Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%			
	600.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				

50	Harderstraße Nördl. Ringstraße - Esplanade		Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant:	2022/2023	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%			
	470.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%				

51	Dr.-Ludwig-Kraus-Str./ Hochkreisel / Ettinger Straße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant:	2020	
					Fertigstellung Prognose:	10 / 2020	
	Gremien: iPG vom 02.06.2020		Planung (LP 1-4)	100%			
	580.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	658.925,30 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%	Mehrkosten wegen zusätzlicher Markierung		
- 78.925,30 € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, ergä. PG in Arbeit			

52	Ettinger Straße Lachnerstraße - Hindenburgstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant:	2023	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	50%			
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
- € Mehr- / Minderkosten		Ausführung (LP 8)	0%	Verzögerung wg. Wasserleitung			



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

53	Unterer Taubentalweg Lessingstraße - Oberer Taubentalweg		Deckensanierung		Fertigstellung geplant:	2023	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: PG in Arbeit		Planung (LP 1-4)	50%			
	400.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
54	Unterer Taubentalweg Feldkirchener Straße - Lessingstraße		Deckensanierung		Fertigstellung geplant:	2022	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: Stadtrat: PG V719/20		Planung (LP 1-4)	50%			
	350.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
55	Schlosslände östlich Roßmühlstraße		Neubau		Fertigstellung geplant:	2023	
					Fertigstellung Prognose:	2023	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	10%			
	1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				
56	Kleiststraße / Oberer Grasweg / Hofmillerstr.		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2021	
					Fertigstellung Prognose:		
	Gremien: FPA: V401/20		Planung (LP 1-4)	100%			
	1.500.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%			
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%			
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%				



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

57	Sicht- und Lärmschutzwand Furtwänglerstraße (Nordfriedhof)		Neubau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: entfällt
	Gremien: iPG vom 28.09.2020		Planung (LP 1-4) 100%	
	400.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 90%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 50%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
58	Schillerbrücke / Schlosslände Erneuerung Slipanlage		Neubau	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: iPG vom 08.09.2020 evtl. Ergänz.		Planung (LP 1-4) 100%	
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	550.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- 100.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	
59	Donau-Radwanderweg Rankestraße - Buschletten		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2020
				Fertigstellung: 05 / 2021
	Gremien: iPG vom 15.09.2020		Planung (LP 1-4) 100%	Asphaltieren des bestehenden Schotterradweges
	350.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	308.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	Ausschreibung günstiger, Bauzeit: 11/2020 - 05/2021
	42.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 100%	Maßnahme abgeschlossen, SR fehlt
60	Dreizehnerstraße		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:		Planung (LP 1-4) 0%	
	370.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

61	Esplanade Proviantstr. - Heydeckstr.		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	0%	
	330.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
62	Friedrichshofener Straße		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	50%	
	1.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
63	Eichenwaldstraße Hangstraße - Gerolfstraße		Ausbau	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose:
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	80%	
	1.100.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	0%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	0%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%	
64	Erschließung Gießereigelände		Neubau	Fertigstellung geplant: 2023
				Fertigstellung Prognose: 2022
	Gremien:	Planung (LP 1-4)	95%	
	6.000.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5)	90%	
	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7)	90%	
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	30%	Abwicklung und Abrechnung über IFG



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

65	Schillerbrücke		Sanierung		Fertigstellung geplant:	2023
	Sanierung der Lager und Übergangskonstruktion				Fertigstellung Prognose:	
	Gremien:		Planung (LP 1-4)	0%		
	500.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	0%		
	Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
66	Anzengruberstr./Roseggerstr./ Hebbelstraße		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2021
					Fertigstellung Prognose:	2021
	Gremien: iPG vom 12.06.2020		Planung (LP 1-4)	100%		
	350.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	80%		
	350.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
67	Oberstimmer Straße		Ausbau		Fertigstellung geplant:	2022
	von Karlskroner Straße bis Windener Straße				Fertigstellung Prognose:	2021
	Gremien: FPA V0246/21		Planung (LP 1-4)	100%		
	650.000,00 € Kostenannahme (+- 30 %)		Ausführungsplanung (LP 5)	80%		
	650.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	0%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	0%			
68	Peisserstraße		Ausbau + Deckenerneuerung		Fertigstellung geplant:	2021
					Fertigstellung:	05 / 2021
	Gremien: iPG vom 26.10.2020		Planung (LP 1-4)	100%		
	513.000,00 € Projektgenehmigung		Ausführungsplanung (LP 5)	100%		
	513.000,00 € Kostenprognose / -feststellung		Vergabe (LP 6-7)	100%		
	- € Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8)	100%	Maßnahme abgeschlossen, SR fehlt		



**PROJEKTLISTE TIEFBAU
MIT AMPELDARSTELLUNG
Stand: Juli 2021**

69	"Am Auwaldsee"		Ausbau + Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 06 / 2021
	Gremien: iPG vom 04.12.2020		Planung (LP 1-4) 100%	
	600.000,00 €	Kostenannahme (+- 30 %)	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	600.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 50%	

70	Südost-Spange BA 1+2		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2021
	Klein-Salvator-Straße bis Messerschmittstraße			Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: iPG vom 30.09.2020		Planung (LP 1-4) 100%	
	560.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	670.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	Ausschreibungsergebnis höher
	- 110.000,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 40%	

71	Pascalstraße und Maria-Goeppert-Straße		Deckenerneuerung	Fertigstellung geplant: 2021
				Fertigstellung Prognose: 2021
	Gremien: iPG v. 04.03.2021		Planung (LP 1-4) 100%	
	583.100,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 100%	
	450.000,00 €	Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 100%	Ausschreibungsergebnis günstiger
	133.100,00 €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

72	Johannesstraße		Sanierung	Fertigstellung geplant: 2022/2023
	FB + GW			Fertigstellung Prognose:
	Gremien: iPG v. 04.03.2021		Planung (LP 1-4) 30%	
	450.000,00 €	Projektgenehmigung	Ausführungsplanung (LP 5) 0%	
		Kostenprognose / -feststellung	Vergabe (LP 6-7) 0%	
	- €	Mehr- / Minderkosten	Ausführung (LP 8) 0%	

FB = Fahrbahnbelag GW = Gehwege RW = Radwege

Inhaltsverzeichnis

1. Baumaßnahmen über 5.000.000 Euro

1.1 Hochbaumaßnahmen

1.2 Tiefbaumaßnahmen

2. Baumaßnahmen unter 5.000.000 Euro

2.1 Hochbaumaßnahmen

2.2 Tiefbaumaßnahmen

3. Bericht zur Abarbeitung der Mängelmeldungen

Halbjahresbericht zur Abarbeitung von Mängelmeldungen an städtischen Gebäuden

Alle Angaben gelten zum genannten Betrachtungszeitraum
 inkl. Untervorgänge

Vorgangsgarten Instandsetzung;Mangel
 Abteilungen Alle

Betrachtungszeitraum von 01.06.2020 bis 01.06.2021

Gebäudekategorie	Geprüfte Fläche	Gebäudeanzahl	Mängelmeldungen im Betrachtungszeitraum										Haushalt				
			Neue Mängelmeldungen im Betrachtungszeitraum			Am Stichtag offene Mängelmeldungen oder in Bearbeitung			Abgearbeitete Mängelmeldungen	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Von der Erfassung in IMS bis zum Status "Auftrag ausgeführt")			Kosten je m2 NRF		Im Vorjahr verausgabte Mittel	Haushaltsmittelbindung im lfd. Jahr	Im lfd. Jahr bereits ausgegebene Mittel
			Alle	Sicherheitsrelevant	Betriebsrelevant	Alle	Sicherheitsrelevant	Betriebsrelevant		Alle	Sicherheitsrelevant	Betriebsrelevant	im vergangenen Jahr	im laufenden Jahr			
m² NRF	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	KT	KT	KT	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01 Schulgebäude	236.526	108	1.807	212	504	390	61	105	1.417	56,30	69,62	38,59	10,31	4,02	2.438.748,42	635.131,93	950.269,55
02 Kindertagesstätte	26.865	52	670	61	198	137	11	44	533	44,57	40,75	38,14	8,66	3,92	232.522,66	91.158,36	105.338,40
03 Jugendeinrichtung	5.159	10	106	13	25	21	2	3	85	65,20	78,59	39,70	7,31	15,15	37.721,05	23.938,00	78.161,93
04 Museum	15.028	18	113	12	22	31	4	4	82	57,02	25,89	51,46	4,17	2,62	62.721,48	81.085,23	39.371,38
05 Sonstige kulturelle oder religiöse Einrichtung	32.839	25	296	21	52	44	7	6	252	36,95	86,56	31,03	18,50	4,25	607.542,57	86.776,02	139.420,57
06 Verwaltungsgebäude	39.484	40	1.138	39	189	113	11	13	1.025	19,96	9,56	14,61	6,32	1,86	249.492,76	78.565,98	73.615,86
07 Feuerwehrgebäude	12.387	21	145	10	35	36	8	4	109	73,40	69,38	19,62	9,52	12,69	117.876,08	114.813,17	157.252,03
08 Friedhofsgebäude	5.492	17	80	2	20	21	1	1	59	61,27	44,75	37,62	31,41	5,83	172.480,37	55.360,00	32.023,88
09 Bezirkssportanlage	25.725	14	185	14	57	49	5	12	136	42,22	121,66	28,28	14,73	3,07	378.878,09	124.541,60	78.919,14
10 Sportgebäude	28.254	36	300	32	86	67	8	9	233	43,95	51,44	37,24	6,54	5,20	184.890,96	59.950,00	147.044,24
11 Vereinsgebäude	420	27	22	2	6	6	1	0	16	44,66	13,93	10,19	12,30	10,07	5.164,42	5.935,31	4.225,39
12 Wohngebäude	1.589	26	60	2	19	11	1	3	49	43,26	1,00	45,51	21,94	4,09	34.848,18	7.950,00	6.500,33
13 Gewerbegebäude	214	32	88	6	22	24	3	2	64	44,15	61,74	27,79	328,19	86,61	70.159,69	25.290,00	18.514,10
14 Lager, Garage	18.209	107	66	8	13	12	1	2	54	41,04	42,12	32,58	7,08	3,46	128.893,25	31.900,00	63.016,16
15 Werkstatt	8.168	12	43	2	14	10	2	2	33	32,40	0,00	18,27	13,01	2,06	106.275,67	62.219,60	16.800,45
16 Hort	502	1	7	2	0	1	0	0	6	80,56	61,50	0,00	2,71	18,76	1.359,86	79.400,00	9.416,56
17 WC-Anlage	451	14	52	3	23	9	0	4	43	25,88	111,34	15,75	26,23	21,06	11.822,86	6.580,00	9.491,42
18 Sonstiges Gebäude	560	64	48	3	11	16	2	4	32	32,39	98,88	28,44	99,63	82,72	55.834,20	73.450,00	46.359,72
19 Not- und Asylbewerberunterkünfte	653	73	513	26	160	5	2	2	508	12,77	9,03	7,42	16,09	12,61	10.508,39	1.350,00	8.234,76
Alle Gebäude	458.525	697	5.739	470	1.456	1.003	130	220	4.736	45,16	52,51	27,49	10,70	4,33	4.907.740,96	1.645.395,20	1.983.975,87