



Abschnitt III:
Kanal:
 07.06.-16.07.21
 130 m HL, 6 St HA
Straße:
 09.08.-01.10.21
 120 m

Abschnitt II:
Kanal:
 12.04.-04.06.21
 160 m HL, 11 St HA
Straße:
 21.06.-17.09.21
 215 m

Abschnitt IV:
Kanal:
 19.07.-17.09.21
 170 m HL, 10 St HA
Straße:
 20.09.-17.12.21
 220 m

Abschnitt I:
Kanal:
 01.03.-09.04.21
 100 m HL, 5 St HA
Straße:
 24.05.-02.07.21
 100 m

LEGENDE:

- gepl. Mischwasserhaltung INKB mit Angabe der Fließrichtung
- gepl. Mischwasserschacht INKB
- gepl. Umfang Fahrbahnerneuerung
- gepl. Innensanierung



Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR

Bauvorhaben: 520 846 Kanalerneuerung
 Umfeld Kleiststraße
 Planinhalt: Übersicht Bauabschnitte
 Anlage zu Rahmenterminplan

Datum: 21.10.2020	Gezeichnet:
Plan-Nr.:	Maßstab: 1:1.000