

	Mögliche Baugrundstücke	Investor	Betriebsträger	SBZ	2017		2018		2019		2020		Anmerkungen
					U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	U3	Ü3	
1	Frueaufstraße			4			12	75					Entscheidung über Betriebsträger Feb. 2017, fertig Herbst 2018, evtl. erst Jan. 2019
2	Stargarder Str.			4							24	50	Fertig Anfang 2020 - GWG baut und sucht Betreiber
3	Gerhart-Hauptmann-Str.	Stadt IN	Stadt IN	3			12	50					Fertigstellung verschiebt sich auf Anfang 2019; Zwischenlösung Mailing, daher bereits 2018! + Notreserve bis 2020!
4	Frühlingstr.	Caritas	Caritaszentrum	3		30							Planung: Sept. 2017 fertig (BE für 50 Kinder, rechnen aber mit vielen Behinderten; Faktorierung reduziert Kinderzahl)
5	Hindenburgstr. Kinderquelle	Bürgerhilfe	Bürgerhilfe	2		20							Jan. 2017 fertig
6	Städt. Kita Mailing	Stadt IN	Stadt IN	9			6	-12					Ersatzbau, variabel, Sept. 2018 fertig
7	Klinikum	Stadt IN	Bürgerhilfe	11	-12	20							Umwandlung von Krippenplätzen, Sept. 2017 fertig
8	SIS	SIS	SIS	2		25							Sept. 2017 fertig
9	Atlantik (Anbau/Neubau)	Atlantik	Atlantik	2				75					Standort unsicher (75 Plätze 3 - 6 Jahre), Jan. 2018 fertig => Standort nord-westl. o.k. (auf Friedhofgelände!)
10	Wirrfelstr.			3						75			I-Verfahren um Betriebsträger zu finden! - Probleme mit Grundstück: im Moment unklar, ob überhaupt möglich
11	Gerolfinger/Krumenauerstr.	Stadt IN	Stadt IN	11	48	50							Container => Fertigstellung Herbst 2017!
12	Schatztruhe			5	6	-12							Umwandlung Kiga in Krippe, damit bedarfsgerecht und zukünftig flexibel - aktuell Altersöffnung
13	östl. Ochsen Schlacht			12			36	75					HBA muss noch prüfen, ob eine Kita überhaupt möglich ist und wenn ja, wie viele Gruppen
14	An der Lagerschanze			12									Flurnr. 1328 als Ersatz für Flurnr. 79, da angedachte Kombination Kita und Projekt GWG nicht möglich
15	Flurnr. 79, südl. Teil			12									wahrscheinlich nicht möglich (2. Grünring) - schlechte Anfahrt
16	Flurnr. 5765 (Kleingärten)			12									GA: Ehemaliger Lohenzug, ebenfalls nein! Grünzug durch B.plan gesichert
17	Flurnr. 5732 (östl. Postgebäude)			5									Gartenamt: mitten im Grünzug: Ausdrücklich nein, außerdem Zufahrt und Parken sehr schwierig
18	B-Plan 611 Am Kreuzäcker	GWG		8									derzeit kein unmittelbarer örtlicher Bedarf; evtl. Ersatz Wirrfelstr.?!
19	Hinterangerstr.	GTP		12	10								Großtagespflegestelle, ca. April/Mai 2017 fertig
20	Knoglersfreude	GTP		5	8								Herbst/Dezember 2017 fertig
21	Peisserstr.	GTP		4	4								Kooperation Mobile Familie/Audi, daher ist mit Lkrs.-Kindern zu rechnen
	südl. Halle T	GWG		2									derzeit und mittelfristig absehbar: kein lokaler Bedarf
	Etting, östl. Ballspielhalle			7									Außenbereich, Verkehrsproblematik, derzeit kein lokaler Bedarf
	geplantes Baugebiet Hagauerstr.			5									Vorhaltegrundstück, derzeit kein lokaler Bedarf
			Plätze		64	133	66	263	0	75	24	50	
											geschaffene Plätze gesamt		
											U3	Ü3	
											154	521	