

Kostenverfolgung wesentlicher Hochbaumaßnahmen über 250.000 €

Hochbauamt Stand: Juni 2014

( enthalten sind Maßnahmen mit Stand ab Projektgenehmigung )



Stadt Ingolstadt

Nr.	Objekt	Maßnahme	Projektgenehmigung	Kostenstand/ Kostenprognose	Ausschreibungsgrad	Mehrkosten + Minderkosten - (bezogen auf die Projektgen. bzw. Kostenberechnung)	Bemerkung
<b>EP 1</b>							
1	Hauptfeuerwache (Dreizehnerstr. 1)	Fassadensanierung	3.187.000,00 €	3.299.461,00 €	85,00% von BA I	112.461,00 €	Mehrkosten können in BA II+III aufgefangen werden
<b>EP 2</b>							
2	GS Etting (Florian- Geyer- Str. 4)	Erweiterung	2.400.000,00 €	2.373.056,40 €	85,00%	-26.943,60 €	
3	GS Etting (Florian- Geyer- Str. 4)	Generalsanierung	980.000,00 €	980.000,00 €	0,00%	0,00 €	
4	GS Gerolfing (Wolfsgartenstr. 2)	Ballspielhalle	3.150.000,00 €	3.150.000,00 €	0,00%	0,00 €	
5	GS Münchener Str. (65)	Generalsanierung	3.420.000,00 €	3.528.507,90 €	100,00%	108.507,90 €	
6	GS Zuchering (Seeweg 7)	Ballspielhalle	3.250.000,00 €	3.250.000,00 €	0,00%	0,00 €	
7	GS/MS Auf der Schanz (28)	WC Sanierungen, Münsterbau	380.000,00 €	359.000,00 €	99,00%	-21.000,00 €	
8	GS/MS Auf der Schanz (Auf der Schanz 28)	WC Sanierungen, Block B	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00%	0,00 €	
9	GS/MS Oberhaunstadt (Bernd- Rosemeyer- Str.)	Gebäude 2-4 Generalsanierung	4.420.000,00 €	4.494.189,72 €	86,00%	74.189,72 €	Stand 31.03.2014
10	Ickstatt Realschule (Von-der-Tann-Straße 1)	Generalsanierung BA 2012	1.740.000,00 €	1.790.000,00 €	100,00%	50.000,00 €	
11	Ickstatt Realschule (Von-der-Tann-Straße 1)	Generalsanierung BA 2013	1.980.000,00 €	2.121.000,00 €	100,00%	135.000,00 €	
12	Ickstatt Realschule (Von-der-Tann-Straße 1)	Generalsanierung BA 2014-2105	2.880.000,00 €	2.794.000,00 €	40,00%	43.115,58 €	
13	SZSW, Mittelschule (Maximilianstr. 25)	Neubau	14.115.000,00 €	13.037.255,09 €	100,00%	-1.077.744,91 €	
14	SZSW, Realschule (Maximilianstr. 25)	Neubau	18.325.000,00 €	17.627.685,28 €	99,00%	-697.314,72 €	Stand 31.05.2014
15	BS I, Lackierkabine	Neubau	1.200.000,00 €	1.260.478,15 €	40,00%	60.478,15 €	
16	Techniker Schule (Adolf- Kolping- Str. 9)	Neubau	3.580.000,00 €	3.497.212,49 €	56,00%	-82.787,51 €	
<b>EP 3</b>							
17	DMM (Anatomiestr. 18 u. 20)	Erweiterung	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00%	0,00 €	
18	MKKD in der Gießereihalle (Esplanade 2)	Sanierung und Neubau	* 25.300.000,00 €	25.300.000,00 €	0,00%	0,00 €	* Vorprojektplanung Kostenschätzung
19	Theater (Schloßblände 1)	Orchesterhubpodien	440.000,00 €	400.000,00 €	100,00%	-40.000,00 €	
<b>EP 4</b>							
20	KIKRI Siebenstein (Retzbachweg 9)	Neubau	2.130.000,00 €	2.114.414,18 €	100,00%	-15.585,82 €	
21	KIKRI Am Eichenwald (Schäferstr.1)	Neubau	1.230.000,00 €	1.092.800,92 €	100,00%	-137.199,08 €	
22	KIKRI Villa Rosa (Gerhart- Hauptmann- Str. 8a)	Neubau	1.785.000,00 €	1.762.097,85 €	98,22%	-22.902,15 €	
23	KITA Atlantik (Waldeysenstr.)	Neubau	2.290.000,00 €	2.266.200,38 €	91,97%	-23.799,62 €	
24	KITA Kinderhaus (Esplanade, Am Schloss)	Neubau	2.570.000,00 €	2.613.000,00 €	100,00%	33.000,00 €	
25	KITA Kinderkiste (Veilchenstr. 5)	Neubau	2.890.000,00 €	2.587.664,72 €	100,00%	-302.335,28 €	
26	KITA Rappelkiste (Habsburgerstr. 15)	Neubau	2.310.000,00 €	1.898.179,05 €	100,00%	-411.820,95 €	
27	KITA Regenbogen (Haslangstr. 40)	Neubau	2.525.000,00 €	2.117.461,08 €	100,00%	-407.538,92 €	
28	KITA J.M.- Sailer-Str. (Onckenweg 1)	Neubau	1.550.000,00 €	1.563.060,00 €	95,00%	13.060,00 €	
29	KITA Hundszell	Neubau	1.690.000,00 €	1.690.000,00 €	0,00%	0,00 €	
<b>EP 5</b>							
30	Bezirkssportanlage Südwest (Maximilianstr. 25)	Brandschutz	1.175.000,00 €	1.469.397,42 €	99,00%	294.397,42 €	
<b>EP 8</b>							
31	Georgianum (Hohe- Schul- Str. 5)	Sanierung Hauptdachstuhl + Kapelle	1.420.000,00 €	1.254.306,80 €	45,00%	-165.693,20 €	