

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0158/16</b> öffentlich	Referat	Referat III
	Amt	Referat für Recht, Sicherheit und Ordnung
	Kostenstelle (UA)	1300
	Amtsleiter/in	Braun, Ulrich
	Telefon	3 05-39 00
	Telefax	3 05-39 99
E-Mail	brand+katschutz@ingolstadt.de	
Datum	22.02.2016	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Kommission für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen	08.03.2016	Kenntnisnahme	

**Beratungsgegenstand**

Sanierung Feuerwache  
Sachstandsbericht zum laufenden Projekt  
(Referent: Herr Chase)

**Antrag:**

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Helmut Chase  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**             ja                     nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                    Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                    Euro müssen zum Haushalt 20                    wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

**Kurzvortrag:**

Der Eingangsbereich ist weitgehend fertig gestellt. Die technische Ausstattung ist noch zu komplettieren. Die vollständige Nutzung ist voraussichtlich ab Mai möglich.

Die energetische Sanierung des Hauptgebäudes ist abgeschlossen. Der Werkstatttrakt ist noch in Bearbeitung. Mit der Fertigstellung ist Anfang April zu rechnen.

Die Ausschreibung der Abgasabsauganlagen für die Feuerwache und die Kfz-Werkstatt ist veröffentlicht. Die Submission ist für den 31. März vorgesehen. Der Einbau der Abgasabsauganlagen soll Ende Mai 2016 abgeschlossen sein.

Im Auftrag des Referates III war bisher die Bauabteilung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH für den Bauunterhalt der Feuerwache zuständig. Durch die gestiegene Arbeitsbelastung musste die GEWO diesen Auftrag abgeben.

Nachdem die Zuständigkeit bezüglich des Bauunterhaltes wieder beim Hochbauamt liegt, hat dies einem neuen Architekturbüro (Ahlswede & Jost) den Auftrag erteilt, die Prioritäten und Kosten der noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen in der Feuerwache neu festzulegen. Dies schließt auch die Planungen bezüglich der Sanierung des Duschraumes im ersten Obergeschoss mit ein.