

SVL SG 40/2 Schulentwicklungs- und Raumprogrammplanung, Statistik, Monitoring  
 Schulbaumaßnahmen - Personalplanung, Stand: 22.12.2021

Nr.	Schule Art	Schule Bez.	Maßn. Art	Baumaßnahme	Stand	Beschlusslage	Bauzeitenplan	Personalbedarf in VZA								
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	zukün.	
1	GS	GS Auf der Schanz		Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue MS Mitte-West	Konzeptentw. erford.							0,50	0,50	0,50	0,20	0,10
2	GS	GS Elling		Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 4)	Konzeptentw. erford.							?	?	?	?	?
3	GS	GS Gerding		Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 3)	Konzeptentw. erford.							?	?	?	?	?
4	GS	GS Haunwöhr	Final	Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schulgebäude, Abriss Einfachturnhalle + Neubau Freisportanlagen (Konzeptänderung 2021)	in Planung	V0698/21 (GrunsatzB Konzeptpländ.), V0859/21 (ProgG)	Q4/2023 - 09/2026	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,10			
5	GS	GS Haunwöhr	Interim	Sanierung/ Umbau Bauteil Nord SZSW für Auslagerung GS Haunwöhr-Hundszell	in Ausführung	V0457/20 (ProgG + ProjG)	07/2021 - 09/2022	0,30	0,20							
6	GS	GS Haunwöhr	Interim	Umbau/ Erweiterung Spülküche Mensa Bauteil Süd für Auslagerung Haunwöhr-Hundszell	in Planung		07/2022 - 09/2022	0,10	0,05							
7	GS	FiBS Hundszell	Final	Sanierung/ Umbau/ Erweiterung (Konzeptänderung 2019 + 2021)	in Planung	V0698/21 (GrunsatzB Konzeptpländ.), V0859/21 (ProgG)	03/2023 - 11/2024	0,50	0,30	0,20	0,10					
8	GS	GS Irgertsheim	Final	Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schul- und Sportgebäude + Neubau Freisportanlagen	in Planung	V0013/20 + V0895/21 (ProgG + ProjG)	Q3/2022 - Q4/2024	0,50	0,30	0,20	0,10					
9	GS	GS Irgertsheim	Interim	Containeranlage Auslagerung Baumaßnahme (1. BA 09/2022, 2. BA 08/2023)	in Planung	V0894/21 (ProgG + ProjG)	07 - 09/2022	0,20	0,10	0,10						
10	GS	GS Gotth.-Eph.-Lessing	Final	Neubau Schulgebäude, Freisportanlagen und Ballsportplätze	in Ausführung	V0345/16 (ProgG NB GS), V0326/16 (ProgG+ProjG BSH), V0302/18 (ProgG NB GS)	FS NB 08/2022 FS AußenA 09/2023 BSH 10/2023-03/2025	0,20	0,30	0,20	0,10					
11	GS	GS Mailing		Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für KoGa (Stufenplan 3)	Konzeptentw. erford.											
12	GS	GS Münchener Straße	Final	Erweiterung Schulgebäude + Neubau Ballsportplätze und Freisportanlagen; Umbau Bestandsgebäude (Altbau) für Clusterkonzept und KoGa	in Ausführung	V0430/17 + V0438/17 (ProgG + ProjG ERW); V0811/17 (ProgG ERW); V0690/17 + V022/20 (ProgG + ProjG BSH); V033/20 + V0025/20 (eProgG ERW + ProjG)	FS ERW/ Umbau 08/2021; FS BSH + Freisport Q4/2023	0,70	0,20	0,10						
13	GS	GS Pestalozzistraße		Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue MS Nord-Ost	Konzeptentw. erford.							0,50	0,50	0,50	0,20	0,10
14	GS	GS Ringsee		Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für Schulentwicklung + KoGa (Stufenplan 3)	Konzeptentw. erford.							0,20	0,50	0,50	0,50	0,20
15	GS	GS Wilhelm-Ernt	Final	Sanierung/ Umbau Feselenbau + Neubau Freisportanlagen	in Planung	V0878/18 + V0884/21 (ProgG + eProgG/ ProjG Sanierung); V0881/18 + V0369/20 (ProgG + eProgG Freisportanlagen)	FB Q2/2022 - 09/2023; Freisport Bw. Q3/2021 + 09/2023	0,50	0,20	0,10						
16	GS	GS Wilhelm-Ernt	Interim	Umbau Containeranlage/ Bestandsgebäude für Auslagerung Sanierung Feselenbau	in Planung	V0878/18 + V0884/21 (ProgG + eProgG/ ProjG Sanierung)	Q1/2022	0,20	0,10							
17	GS	GS Christoph-Kolumbus	Final	Erweiterung Schulgebäude + Neubau Kindertriffl	in Ausführung	V0816/17 + V0764/18 + V0231/19 (ProgG + eProgG + ProjG)	FS 12/2022	0,20	0,10							
18	GS	GS Christoph-Kolumbus	Final	Umbau Bestandsgebäude (Altbau) für Lernhauskonzept und KoGa	Planungsvorbereitung		FS 09/2023	0,20	0,50	0,20						
19	GS	GS Unsernherrn	Final	Erweiterung/ Umbau Schulgebäude + Neubau Freisportanlagen (Sprengeländerung GS Münchener Straße)	Planungsvorbereitung	V0158/21 (ProgG ERW/ Umbau); V0768/21 (ProgG Freisport); V0841/21 (Sprengeländerung)	Q4/2023 - 09/2026	0,20	0,50	0,50	0,20	0,10	0,10			
20	GS	GS Unsernherrn	Interim	Containeranlage für Auslagerung Baumaßnahme	Planungsvorbereitung			0,05	0,20	0,10						
21	GS	GS Zuchering		Sanierung/ Umbau/ Erweiterung für Schule + KoGa (Stufenplan 4)?	Konzeptentw. erford.											
22	GS	GS Friedrichshofen	Final	Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue MS Mitte-West	Konzeptentw. erford.							0,50	0,50	0,50	0,20	0,10
23	GS	GS Oberhausenstadt	Final	Sanierung/ Umbau zu GS-Standort mit KoGa (Stufenplan 2) nach Auszug MS in neue MS Nord-Ost	Konzeptentw. erford.							0,50	0,50	0,50	0,20	0,10
24	MS	MS Auf der Schanz	Interim	Anmietung Ignatiushaus ab SJ 2023/24 gepl.	Konzeptentw. erford.							0,20	0,10			
25	MS	MS Sir-William-Herschel														
26	MS	MS Gotth.-Eph.-Lessing		Sanierung/ Umbau Schulgebäude für Verortung Emmi-Bock-Schule MS-Stufe	Konzeptentw. erford.							0,20	?	?	?	?
27	MS	MS Süd-Ost (Ringsee)	Final	Neubau Schulgebäude	in Planung	V0817/17 + V0320/19 (ProgG + eProgG); V0441/21 (ProgG)	Q1/2022 - 09/2024	0,50	0,30	0,20	0,10					
28	MS	MS Süd-Ost (Ringsee)		Neubau Freisportanlagen BSA Süd-Ost	Konzeptentw. erford.	V0320/19 (eProgG)		0,20	0,20	0,20	0,10	0,10				
29	MS	MS Gebrüder-Asam	Interim	Entwicklung Interniskonzept Bestandsgebäude + BT Mitte SZSW bis Fertigstellung MS Süd-Ost	Abgeschlossen			0,10								
30	MS	MS Pestalozzistraße	Interim	Entwicklung Interniskonzept (Container/ Raumkonzept Bestandsgebäude) bis Fertigstellung MS Nord-Ost	Konzeptentw. erford.			0,10	?	?						
31	MS	MS Nord-Ost (Aurabern)	Final	Neubau Schulgebäude, Hallen- und Freisportanlagen (Realisierungswettbewerb)	Planungsvorbereitung	V0178/20 (ProgG); V0480/21 (Wettbewerb)	Preisger. 18.03.2022; VgV-V. Q2/2022	0,20	0,50	0,50	0,50	0,20	0,10			
32	MS	MS Friedrichshofen	Interim	Containeranlage Auslagerung bis Fertigstellung MS Mitte-West	in Planung	V0880/21 (ProgG)	07 - 09/2022	0,20	0,10							
33	MS	MS Mitte-West (Dachberg)	Final	Neubau Schulgebäude, Hallen- und Freisportanlagen (Realisierungswettbewerb)	Planungsvorbereitung	V090/20 (ProgG); V0241/21 (Wettbewerb)	Preisger. vrs. 12/2022; VgV-V. vrs. Q1/2023	0,30	0,50	0,50	0,50	0,20	0,10			
34	MS	MS Oberhausenstadt	Interim	Entwicklung Interniskonzept (Container/ Raumkonzept Bestandsgebäude) bis Fertigstellung MS Nord-Ost	Konzeptentw. erford.			0,10	?	?						
35	FoS	August-Horch-Schule, SFZ I	Interim	Entwicklung Interniskonzept (Anmietung Räume SIS/ Verortung Partnerklassen GS Christoph-Kolumbus) bis Fertigstellung Neubau FoS Kösching	in Planung			0,20	0,10	0,10						
36	FoS	Emmi-Bock-Schule, SFZ II														
37	RS	Fräheren-Ickstatt-RS														
38	RS	Ludwig-Fronhofer-RS														
39	RS	RS Neu	Final	Neubau Realschule (Konzeptentwicklung Runder Tisch Region 10)	Konzeptentw. erford.	V0020/21 (Konzeptentwicklung Region 10)		0,10	0,30	0,50	0,50	0,50	0,20	0,10		
40	GYM	Apian-GYM	Final	Sanierung/ Umbau Schulgebäude + Neubau Hallen-, ggf. Freisportanlagen	Konzeptentw. erford.	vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss		0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20		
41	GYM	Apian-GYM	Interim	Internismaßnahmen Auslagerung Sanierung/ Umbau Schulgebäude	Konzeptentw. erford.	vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss		?	?	?	?	?	?	?	?	?
42	GYM	Apian-GYM	Interim	Entwicklung Interniskonzept BT Süd + Mitte SZSW bis Fertigstellung während Auslagerung GS Haunwöhr in BT Nord	Abgeschlossen			0,10								
43	GYM	Christoph-Scheiner-GYM														
44	GYM	Katharinen-GYM	Final	Sanierung Schulgebäude (Raumprogramm + Auslagerungskonzept mehrere BA)	Konzeptentw. erford.	vrs. Q2/2022 Grundsatzbeschluss		0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20		
45	GYM	Reuchlin-GYM	Final	Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Schulgebäude + Neubau Einfachturnhalle	in Ausführung	V0048/15 (ProgG+VProjG); V0167/16 (ProgG); V0138/19 (eProgG)	FS Anbau Ost 2023; FS gesamt 2026	0,05	0,20	0,05	0,05	0,20	0,05	?	?	
46	GYM	GYM Galmersheim														
47	GYM	GYM Neu	Final	Konzeptentwicklung Runder Tisch Region 10	Konzeptentw. erford.	V0020/21 (Konzeptentwicklung Region 10)		0,10	0,30	?	?	?	?	?	?	?
48	BS	Staatliche Berufsschule I (BS I)														
49	BS	Leo-von-Klenze-Schule (BS II)	Final	Sanierung/ Umbau Haus D und Umbau Schulmedienzentrale	Konzeptentw. erford.							?	?	?	?	?
50	BS	Berufliche Oberschule (FOS/ BOS)	Final	Neubau Schulgebäude mit Werkstätten	in Ausführung	V0882/18 (ProgG + VProjG); V0021/19 (ProgG)	Q3/2019 - 08/2023	0,10	0,20	0,10						
51	BS	Technikerschule														
52	GS	Alle		Neubau Lehrschwimmbecken (Konzeptentwicklung)	Konzeptentw. erford.							?	?	?	?	?
53	Alle	Alle		Entwicklung/ Abstimmung Raumkonzepte Bestandsgebäude (z.B. Ausbau JaS, GS Zuchering, GS/ MS Pestalozzistr., + Oberhausenstadt, GS Unsernherrn, RS Ickstatt, Christ.-Scheiner-Gym, etc.)				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
54	Alle	Alle		Bearbeitung Statistiken/ Monitorings, Schulentwicklungs- und Ganztagsprognosen, Schulbedarfsmonitoring (Antrag CSU)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
55	Alle	Alle		Strategisches Immobilienmanagement Hochbauamt	Konzeptentw. erford.							?	?	?	?	?

Personalbedarf gesamt 8,50 9,55 8,05 8,25 7,60 6,25 3,80 3,10  
 Personalstand SB-Stellen (IST) gesamt 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50  
 Differenz -6,00 -6,05 -4,55 -4,75 -4,10 -2,75 -0,30 0,40

Konzeptentw. erford. 22  
 in Planung 5  
 in Ausführung 10  
 Abgeschlossen 6  
 Gesamt 45  
 Gesamt ohne Konzeptentw. erford. 23

Interim 13 57%